



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA

Moita Bonita, 05 de agosto de 2024.

Ofício nº 08 / 2024

Ilm.º Sr.º

Vagner Costa Da Cunha

Prefeito Municipal de Moita Bonita/SE

PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇA SÃO VICENTE NO POVOADO CAPUNGA, NO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA-SE

A construtora ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA vem por meio deste instrumento, solicitar o pagamento do primeiro BM no valor de R\$ 118.674,14 (Cento e Dezoito Mil, Seiscentos e Setenta e Quatro Reais e Quatorze Centavos) referente a obra de EXECUÇÃO DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇA SÃO VICENTE NO POVOADO CAPUNGA, NO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA-SE, visto que a obra já foi iniciada no dia 03/04/2024 e os serviços executados estão representados no Relatório Fotográfico em anexo.

Encaminhamos em anexo para vossa apreciação o boletim de medição e o relatório fotográfico. Certo de vossa atenção, aguarda retorno.

Atenciosamente,

Adriano Barbosa de Almeida
Sócio Administrador

ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 34.920.476/0001-62

Rua Santiago Teixeira, 95 – Sala 01 – Centro

CEP 49520-000 – Campo do Brito - Se

Data: ____ / ____ / ____

Recebido por: _____



WOLFGANG K. SCHULZ

1970

1970

1970

1970

1970

1970

1970

1970





MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação - Rua Padre Freire de Menezes, Nº 20, Centro - CEP: 49.520-000 - Campo do Brito/SE - Fone (79) 3443-1241



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

06/08/2024 11:56:28

Reg. Especial Tributação

Nenhum

Período de Competência

08/2024

Exigibilidade do ISS

Exigível em Moita Bonita

Município de Prestação do Serviço

Moita Bonita - SE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

ADRIANOS CONSTRUÇOES LTDA

Nome Fantasia

CLA CONSTRUÇOES E SERVICOS

CPF/CNPJ

34.920.476/0001-62

Inscrição Municipal

10003416

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Não

Email

JF-CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(79) 99966-0888

Endereço

RUA JOSE TAVARES DE JESUS, 95, SALA 1, Centro - CEP: 49520-000 - Campo do Brito - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

MUNICIPIO DE MOITA BONITA

CPF/CNPJ

13.104.112/0001-34

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

jf-contabilidade@hotmail.com

Endereço

PC SANTA TEREZINHA, 26 - CENTRO - CEP: 49560-000 - Moita Bonita - SE

SERVIÇO PRESTADO

0705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS),. CNAE: 4120400

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1º BOLETIM REFERENTE A REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE, LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA/SE.

CONTA NO BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3864-4

CONTA CORRENTE: 10033-1

ADRIANOS C LTDA

Brêndel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE Nº 271725546-0

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

118.674,14

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

118.674,14

Alíquota (%)

5,00

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

5.933,71

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

112.740,43

Valor Total da Nota (R\$)

118.674,14

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 15.961,67 Federal e R\$ 5.933,71 Municipal. Fonte: IBPT [B047CD]

O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço.

Visualizado em: 06/08/2024 11:56:28

Para validação desta NFSe acesse: <http://campodobrito.se.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 012 de 25 de maio de 2012.



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA

Secretaria Municipal de Finanças

Setor de Tributos - Praça Santa Terezinha, 26, Centro - CEP 49.560-000 - Moita Bonita/SE
- Brasil - Fone: (79) 3453-1255



Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços - RANFS®

Emissão da Nota	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
06/08/2024	08/2024	Moita Bonita - SE
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	RANFS® criado em
Nenhum	Exigível em Moita Bonita	07/08/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA

Nome Fantasia

CLA CONSTRUÇOES E SERVICOS

Email

GERENCIA@JFCONTABILIDADE-SE.COM.BR

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Incentivador Cultural

Fone/Fax

34.920.476/0001-62

Não

Não

(79) 99966-0888

Endereço

SANTIAGO TEIXEIRA, 95, SALA 01, CENTRO - CEP: 49520-000 - Campo do Brito - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

13.104.112/0001-34

(79) 3453-1255

prefeitura@moitabonita.se.gov.br

Endereço

PRAÇA SANTA TEREZINHA, 26, PREFEITURA - CEP: 49560-000 - Moita Bonita - SE

SERVIÇO PRESTADO

0705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS),. CNAE: 4120400

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO 1º BOLETIM DA REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE, LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA.

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	1.424,09	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
118.674,14	0,00	0,00	118.674,14	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	5.933,71	0,00	111.316,34	118.674,14

OUTRAS INFORMAÇÕES

O valor do ISSQN deste RANFS® foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento não foi recolhido ao Município.

Visualizado em: 07/08/2024 10:38:58

Este RANFS® foi emitido com respaldo no Decreto nº 098 de 21 de junho de 2017.

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **34.920.476/0001-62**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 34.920.476/0001-62			Boletim de Medição Nº 01		Contrato Nº 105/2023							
OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE, LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA NO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA SERGIPE			Período de:03/04/2024 a 05/08/2024									
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA/SE			Valor(R\$)									
Item	Discriminação dos Serviços	Unid.	Contratada	Acumulada anterior	Do período	Saldo a medir	Preço Unitário	Contratado	Acumulada anterior	Do período	Acumulado até o período	Saldo a medir
Quantidade												
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA											
01.001	Engenheiro civil de obra Junior com encargos complementares	h	24,00									
01.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	48,00									
02	SERVIÇOS PRELIMINARES											
02.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,00									
02.002	Barracão para Obras de Médio Porte Resprovetimento 2 vezes	m2	25,00									
03	SERVIÇOS INICIAIS-PRAÇA DOS ESTUDANTES											
03.001	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	723,51									
03.002	Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso)	m2	229,36									
04	INFRAESTRUTURA-PRAÇA DOS ESTUDANTES											
	Melo-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	159,55									
04.001	Atorro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada.	m3	36,17									
04.002	af. 05/2016											
	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	2,40									
04.003												
05	CANTEIROS-PRAÇA DOS ESTUDANTES											
	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	1,26									
05.001	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m2	67,04									
05.002	af. 12/2021											
	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado	m2	100,60									
05.003	08/2015											
	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	100,60									
05.004	Pintura pl/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	m2	100,60									
05.005		m3	2,40									
05.006	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado											
06	PAVIMENTAÇÃO-PRAÇA DOS ESTUDANTES											
	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, cor natural, desmoldado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, regulariz. e compac. subleito, lona plástica, exceto juntas	m2	47,77									
06.001		un	2,00									
06.002	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldado, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	m2	112,38									
06.003	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af. 10/2022	m²	263,39									
06.004	Piso em concreto poroso desmoldado, colorido, moldado "in loco", fck = 21 MPa, e = 0,07 cm - inclusive formas para juntas de concretagem e acabamento											
07	PAISAGISMO-PRAÇA DOS ESTUDANTES											
07.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	85,60									
07.002	Planta - Samambaia c/1,00m, fornecimento e plantio	un	15,00									
07.003	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	50,00									
08	DIVERSOS-PRAÇA DOS ESTUDANTES											
08.001	Banco de concreto com encosto largura = 30cm	un	7,00									
08.002	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	6,00									

Brêndel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE Nº 271725546-0

Item	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quantidade			Valor(R\$)							
			Contratada	Acumulada anterior	Do período	Saldo a medir	Preço Unitário	Contratado	Acumulada anterior	Do período	Acumulado até o período	Saldo a medir	
09	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-PRACA DOS ESTUDANTES												
09.001	Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°C	m	1.235,00				1.235,00	12,18	104.746,11	-	21.539,34	21.539,34	83.206,77
									15.042,30	-	-	-	15.042,30
09.002	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af. 03/2023	m	360,00		180,00		180,00	6,93	2.494,80	-	1.247,40	1.247,40	1.247,40
09.003	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm², 1kv / 90° C	m	25,00				25,00	11,01	275,25	-	-	-	275,25
09.004	Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 3/4", fornecimento	Un	4,00				4,00	6,92	27,68	-	-	-	27,68
									945,15	-	-	-	945,15
09.005	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusiva disjuntores - Rev 01. 03/2022	un	1,00				1,00	570,93	570,93	-	-	-	570,93
09.006	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	162,00		62,00		100,00	19,79	3.205,98	-	1.226,98	1.226,98	1.979,00
09.007	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	20,00				20,00	39,27	785,40	-	-	-	785,40
09.008	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	m	25,00		6,00		19,00	25,16	629,00	-	150,96	150,96	478,04
09.009	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	88,00				88,00	27,93	2.457,84	-	-	-	2.457,84
09.010	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	m	4,00				4,00	29,75	119,00	-	-	-	119,00
09.011	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	un	6,00				6,00	9,64	57,84	-	-	-	57,84
09.012	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	un	30,00		25,00		30,00	4,18	229,90	-	104,50	104,50	125,40
09.013	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	55,00		3,00		6,00	55,98	6,22	-	18,66	18,66	37,32
09.014	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	9,00				9,00	6,22	55,98	-	-	-	55,98
09.015	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	30,00				30,00	8,16	244,80	-	-	-	244,80
									354,24	-	-	-	354,24
09.016	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente SKA	un	6,00				6,00	59,04	354,24	-	-	-	354,24
09.017	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	1,00				1,00	142,02	142,02	-	-	-	142,02
									109,23	-	-	-	109,23
09.018	Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm	un	1,00				1,00	170,40	170,40	-	-	-	170,40
09.019	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00				1,00	170,40	170,40	-	-	-	170,40
									1.382,18	-	-	-	1.382,18
09.020	Poste de concreto duplo T (DT) 7/600 - fornecimento e assentamento	un	1,00				1,00	1.382,18	1.382,18	-	-	-	1.382,18
09.021	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	un	20,00		8,00		12,00	156,38	3.127,60	-	1.251,04	1.251,04	1.876,56
									1.251,16	-	-	-	1.251,16
09.022	Contator tripolar I nominal 95a - fornecimento e instalação. af. 10/2020	un	1,00				1,00	1.251,16	1.251,16	-	-	-	1.251,16
09.023	Fornecimento e implantação de relé foto-elétrico em poste	un	1,00				1,00	70,44	70,44	-	-	-	70,44
									97,99	-	-	-	97,99
09.024	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II	un	1,00				1,00	97,99	97,99	-	-	-	97,99
09.025	Poste circular de concreto 12/400 - Fornecimento e assentamento	un	15,00		5,00		10,00	2.381,48	35.722,20	-	11.907,40	11.907,40	23.814,80
09.026	Luminária de led para iluminação pública, de 138 w até 180 w - fornecimento e instalação. af. 08/2020	un	45,00		5,00		40,00	609,32	27.419,40	-	3.046,60	3.046,60	24.372,80
09.028	Suporte p/ luminária CW-450 de 1 a 4 pétalas (Tecnolux ou similar) - Fornecimento e instalação	un	15,00		5,00		10,00	517,16	7.757,40	-	2.585,80	2.585,80	5.171,60
09.027	10 SERVIÇOS INICIAIS-PRACA DE EVENTOS								36.789,99	-	-	-	36.789,99
10.001	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	2.507,99				2.507,99	1,02	2.558,15	-	-	-	2.558,15
10.002	Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso)	m2	314,14				314,14	108,97	34.231,84	-	-	-	34.231,84
									47.062,44	-	-	-	47.062,44
11	INFRAESTRUTURA-PRACA DE EVENTOS												
11.001	Meio-flo pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	674,33				674,33	43,52	29.346,84	-	-	-	29.346,84
11.002	Aterro manual de valas com argamassa de cimento e areia traço 1:3 af. 05/2016	m3	172,00				172,00	98,36	16.917,92	-	-	-	16.917,92
									797,68	-	-	-	797,68
11.003	Escavação manual de vala ou cavea em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	10,11				10,11	78,90	797,68	-	-	-	797,68
12	ESCADARIAS-PRACA DE EVENTOS								31.588,35	-	-	-	31.588,35
12.001	Escavação manual de vala ou cavea em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	2,58				2,58	78,90	203,56	-	-	-	203,56

Brêndel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE Nº 271725546-0

Item	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quantidade			Valor(R\$)							
			Contratada	Acumulada anterior	Do período	Acumulada até o período	Saldo a medir	Preço Unitário	Contratado	Acumulada anterior	Do período	Acumulada até o período	Saldo a medir
12.002	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af. 12/2021	m2	167,86				167,86	53,25	8.938,55	-	-	-	8.938,55
12.003	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	335,72				335,72	8,53	2.863,69	-	-	-	2.863,69
12.004	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	335,72				335,72	45,72	15.349,12	-	-	-	15.349,12
12.005	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	m2	335,72				335,72	12,61	4.233,43	-	-	-	4.233,43
13	PAVIMENTAÇÃO-PRACA DE EVENTOS								137.313,06	-	-	-	137.313,06
13.001	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, cor natural, desmoldado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, regulariz. e compac. subleito, lona plástica, exceto juntas	m2	501,91				501,91	71,79	36.032,12	-	-	-	36.032,12
13.002	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	3,00				3,00	491,62	1.474,86	-	-	-	1.474,86
13.003	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af. 10/2022	m2	455,80				455,80	65,97	30.069,13	-	-	-	30.069,13
13.004	Piso em concreto poroso desmoldado,colorido, moldado "in loco", fck = 21 MPa, e = 0,07 cm - inclusive formas para juntas de concretagem e acabamento	m²	753,75				753,75	92,52	69.736,95	-	-	-	69.736,95
14	BANCOS E RAMPAS DE CONCRETO-PRACA DE EVENTOS								6.325,07	-	-	-	6.325,07
14.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,63				0,63	78,90	49,71	-	-	-	49,71
14.002	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af. 12/2021	m2	25,03				25,03	53,25	1.332,85	-	-	-	1.332,85
14.003	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	50,06				50,06	8,53	427,01	-	-	-	427,01
14.004	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	50,06				50,06	45,72	2.288,74	-	-	-	2.288,74
14.005	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	m2	50,06				50,06	12,61	631,26	-	-	-	631,26
14.006	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	2,50				2,50	638,20	1.595,50	-	-	-	1.595,50
15	QUIOSQUE-PRACA DE EVENTOS								88.638,01	-	-	-	88.638,01
15.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	4,50				4,50	78,90	355,05	-	-	-	355,05
15.002	Alvenaria pedra calcarea argamassada c/ cimento e areia traço 1:4 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	4,50				4,50	598,95	2.695,28	-	-	-	2.695,28
15.003	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	2,44				2,44	2.688,20	6.559,21	-	-	-	6.559,21
15.004	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 12x19x39, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	m	30,00				30,00	30,68	920,40	-	-	-	920,40
15.005	Impermeabilização de alçerce e vigi baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedcfit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m2	13,50				13,50	31,28	422,28	-	-	-	422,28
15.006	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), juntas=2cm	m2	72,27				72,27	147,02	10.625,14	-	-	-	10.625,14
15.007	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	155,30				155,30	8,53	1.324,71	-	-	-	1.324,71
15.008	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	155,30				155,30	42,44	6.590,93	-	-	-	6.590,93
15.009	Laje pré-fabricada trileitada para piso ou cobertura, interleixo 38cm, h=12cm, al. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	8,20				8,20	232,67	1.907,89	-	-	-	1.907,89
15.010	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	13,25				13,25	52,82	699,87	-	-	-	699,87
15.011	Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015	m2	4,20				4,20	17,54	73,67	-	-	-	73,67

Item	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quantidade			Valor(R\$)							
			Contratada	Acumulada anterior	Do período	Acumulado até o período	Saldo a medir	Preço Unitário	Contratado	Acumulado anterior	Do período	Acumulado até o período	Saldo a medir
15.012	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço 16 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	4,20				4,20	48,56	203,95	-	-	-	203,95
15.013	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Artello, linha rívera, cor branca mate, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	72,27				72,27	50,56	3.653,97	-	-	-	3.653,97
15.014	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	3,00				3,00	80,58	241,74	-	-	-	241,74
15.015	Pelotril granito cinza polido, esp = 2 cm	m2	1,47				1,47	320,23	470,74	-	-	-	470,74
15.016	Porta ou janela em alumínio, cor NP/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	3,36				3,36	357,44	1.201,00	-	-	-	1.201,00
15.017	Inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	1,62				1,62	285,40	462,35	-	-	-	462,35
15.018	Vidro liso fumê 4mm - Rev 01_10/2021	m2	6,82				6,82	310,31	2.116,31	-	-	-	2.116,31
15.019	Janela em alumínio, cor NP/B, tipo veneziana, de correr, 1F+1M	m2	2,10				2,10	328,81	690,50	-	-	-	690,50
15.020	Grade tubo ferro galvanizado 1 1/2"	m2	6,83				6,83	52,93	361,51	-	-	-	361,51
15.021	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	76,20				76,20	55,29	4.213,10	-	-	-	4.213,10
15.022	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	12,28				12,28	85,92	1.055,10	-	-	-	1.055,10
15.023	Fôrro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m2	4,00				4,00	490,92	1.963,68	-	-	-	1.963,68
15.024	Instalação de tesoura (inteira ou meia), biapoiada, em madeira não aparelhada, para vãos maiores ou iguais a 3,0 m e menores que 6,0 m, inclusive içamento. af. 07/2019	un	4,43				4,43	171,51	759,79	-	-	-	759,79
15.025	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer	un	1,00				1,00	1.046,03	1.046,03	-	-	-	1.046,03
15.026	Plã de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,40x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	un	2,00				2,00	217,79	435,58	-	-	-	435,58
15.027	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/4", Jackwell ou similar VASO sanitário convencional, adaptado p/ deficientes físicos, linha popular, ravena P9, DECA ou similar, c/cx descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plástico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico	un	1,00				1,00	465,72	465,72	-	-	-	465,72
15.028	Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plástico universal branco, conjunto de fixação, tubo de descida de embutir e engate plástico	un	1,00				1,00	445,17	445,17	-	-	-	445,17
15.029	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (hérc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref ap7) ou similares	un	2,00				2,00	285,17	570,34	-	-	-	570,34
15.030	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	2,83				2,83	543,61	1.538,42	-	-	-	1.538,42
15.031	Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papelreira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho)	un	2,00				2,00	72,50	145,00	-	-	-	145,00
15.032	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,60 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	un	1,00				1,00	860,40	860,40	-	-	-	860,40
15.033	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,80 x 2,10 m, inclusive batente e ferragens	un	1,00				1,00	811,05	811,05	-	-	-	811,05
15.034	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabiana ou similar	m2	49,00				49,00	62,12	3.043,88	-	-	-	3.043,88
15.035	Medeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5x3 e ripa 5x1,5, exclusive peças principais	m2	49,00				49,00	123,91	6.071,59	-	-	-	6.071,59
15.036	Medeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes	m	56,00				56,00	60,97	3.414,32	-	-	-	3.414,32
15.037	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	10,00				10,00	367,88	3.678,80	-	-	-	3.678,80



 Brêndel da Costa Souza
 Engenheiro Civil
 CREA-SE Nº 271725546-0

Item	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quantidade				Valor(R\$)						
			Contratada	Acumulada anterior	Do período	Acumulado até o período	Saldo a medir	Preço Unitário	Contratado	Acumulado anterior	Do período	Acumulado até o período	Saldo a medir
	Ponto de tomada 2p+1, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 4,0mm² (fio 10), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	10,00				10,00	293,92	2.939,20	-	-	-	2.939,20
15.038	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00				1,00	154,45	154,45	-	-	-	154,45
15.039		un	1,00				1,00	2.411,28	2.411,28	-	-	-	2.411,28
15.040	Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 10,1 e 12,7 kw - Rev 01	un											
	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	2,00				2,00	23,17	46,34	-	-	-	46,34
15.041	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA	un	4,00				4,00	23,17	92,68	-	-	-	92,68
15.042	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	1,00				1,00	59,04	59,04	-	-	-	59,04
15.043		un	1,00				1,00	750,85	750,85	-	-	-	750,85
15.044	Caixa d'água de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 500 litros	un	1,00				1,00	62,48	62,48	-	-	-	62,48
15.045	Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	1,00				1,00	115,03	115,03	-	-	-	115,03
15.046	Registro gaveta bruto, d = 32 mm (1 1/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	1,00				1,00	93,58	93,58	-	-	-	93,58
15.047	Registro gaveta bruto, d = 25 mm (1") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	1,00				1,00	44,12	44,12	-	-	-	44,12
15.048	Torneira de bóia p/ caixa d'água em pvc d = 3/4"	un	1,00				1,00	2.458,63	2.458,63	-	-	-	2.458,63
15.049	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 50 pessoas (v=3390 litros)	un	1,00				1,00	1.466,91	1.466,91	-	-	-	1.466,91
15.050	Sumidouro paredes blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,00 x 1,00 x 0,80 m	un	5,00				5,00	149,65	748,25	-	-	-	748,25
15.051	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	1,00				1,00	140,32	140,32	-	-	-	140,32
15.052	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	7,00				7,00	88,06	616,42	-	-	-	616,42
15.053	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	pt	2,00				2,00	133,28	266,56	-	-	-	266,56
15.054	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	m	20,00				20,00	18,10	362,00	-	-	-	362,00
15.055	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	10,00				10,00	60,68	606,80	-	-	-	606,80
15.056	Tubo pvc rígido soldável, serie reforçada, p/ esgoto e aguas pluviais, d= 100mm	m	10,00				10,00	22,55	225,50	-	-	-	225,50
15.057	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	un	2,00				2,00	58,11	116,22	-	-	-	116,22
15.058	Caixa sifonada redonda, corpo giratório, com 5 entradas de 40mm e 1 saída de 75mm, d=150x170x75mm, com grelha, Pvc branco, Tigre ou similar	un	2,00				2,00	60,58	121,16	-	-	-	121,16
15.059	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco	un	5,00				5,00	319,11	1.595,55	-	-	-	1.595,55
15.060	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,40 x 0,60m, inclusive tampa	un	1,00				1,00	489,83	489,83	-	-	-	489,83
15.061	Caixa de gordura - "cg" - (50 x 50 x 65cm)	un	1,00				1,00	560,34	560,34	-	-	-	560,34
15.062	Ligação Predial de Água em Muro/Fachada Existente, com Fornecimento de Material, inclusive Hidrômetro - Rev 03_10/2022	un							11.954,84	-	-	-	11.954,84
16	PINTURAS-PRAÇA SÃO VICENTE									-	-	-	
16.001	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	549,68				549,68	12,61	6.931,46	-	-	-	6.931,46
16.002	Demarcação de pavimentos c/ tinta acrílica rodoviária cor amarela, 01 demão	m2	2,20				2,20	50,83	111,83	-	-	-	111,83
16.003	Pintura de meio fio (calçada)	m	833,88				833,88	5,89	4.911,55	-	-	-	4.911,55
17	PAISAGISMO-PRAÇA DE EVENTOS								13.022,41	-	-	-	13.022,41

Item	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quantidade				Valor(R\$)					
			Contratada	Acumulada anterior	Do período	Acumulado até o período	Saldo a medir	Preço Unitário	Contratado	Acumulada anterior	Do período	Acumulado até o período
17.001	Grana esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	277,22				277,22	24,50	6.791,89	-	-	6.791,89
17.002	Planta - Samambaiá c/1,00m, fornecimento e plantio	un	10,00				10,00	94,36	943,60	-	-	943,60
17.003	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	100,00				100,00	34,61	3.461,00	-	-	3.461,00
17.004	Fornecimento e plantio de palmeira mini Imperial, média	un	24,00				24,00	76,08	1.825,92	-	-	1.825,92
18	DIVERSOS-PRACA DE EVENTOS								5.537,90	-	-	5.537,90
18.001	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,80 x 0,80 m	un	1,00				1,00	1.658,02	1.658,02	-	-	1.658,02
18.002	Banco de concreto com encosto largura = 30cm Lixeira em tiora de vidro, com capacidade 50l, com suporte (posse); FIOBERGLASS, REF. CLPD1065 ou similar	un	6,00				6,00	151,33	907,98	-	-	907,98
18.003		un	10,00				10,00	297,19	2.971,90	-	-	2.971,90
	TOTAL								596.824,55	-	118.674,14	478.150,41
	PORCENTAGEM								100,00%	0%	19,88%	80,12%
ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.										APROVADO PARA PAGAMENTO		
DATA:										DATA:		
IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO												
Brêndel da Costa Souza												

Adriano Almeida
Adriano Bar - Almeida
Sócio-Administrador
CPF: 929.663-065-72
CREA-SE: 271441624-1

Brêndel da Costa Souza
Engenhheiro Civil
CREA-SE Nº 271725546-0

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO****BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03****01/01**

REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE, LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA MOITA BONITA SERGIPE

OBRA


CONTRATADA

ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 34.920.476/0001-62


PERÍODO DA MEDIÇÃO

03/04/2024 A 05/08/2024



Brêndel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE Nº 271725546-0

ITEM COLOCAÇÃO DO MEIO-FIO E ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO



ITEM CONCRETAGEM



ITEM BANCOS E PISO INTERTRAVADOS



Brêndel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE Nº 271725546-0

ITEM POSTES DE CONCRETO E PISO INTERTRAVADOS



ITEM CONCRETAGEM COM PIGMENTO



Brêndel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE Nº 271725546-0

ITEM LUMINÁRIA



ITEM CAIXAS DE PASSAGEM



Brêndel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE Nº 271725546-0

ITEM

CONCRETAGEM COM PIGMENTAÇÃO



Brêndel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE Nº 271725546-0

Adriano Construtora Ltda
Adriano Barbosa de Almeida
Sócio-Administrador
CPF: 929.663.005-72
CREA-SE: 271441624-1



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Alvará Nº
17/2024

Construtoras e Incorporadoras;

C.M.C
10003416

Nome ou Razão Social
ADRIANOS CONSTRUÇOES LTDA

Nome Fantasia
CLA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

Endereço
RUA SANTIAGO TEIXEIRA Nº 95

Complemento
SALA 01

Bairro
CENTRO

Cidade
Campo do Brito

UF
SE

CPF/CNPJ
34.920.476/0001-62

Ramo Atividade
8. CONST. CIVIL

Data Início das Atividades
19/09/2019

Observação
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 2024.

CNAE	Descrição CNAE	Principal
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	Sim
7820500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	Não
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR	Não
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Não
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL	Não
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS	Não
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	Não
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS	Não
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES	Não
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	Não
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS	Não

Data Emissão

02/01/2024

Data Validade

13/02/2025

IMPORTANTE

O Alvará de Licença original deverá ficar exposto no estabelecimento licenciado. Em caso de encerramento, mudança de endereço, alteração do ramo de atividade, de razão social do quadro societário, deverá solicitar tais alterações previamente a prefeitura.

A aceitação deste alvará está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço:
<https://campodobrito.se.gov.br/acessoexterno/https:municipioonline.com.br/se/prefeitura/campodobrito/contribuinte>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 3AB4E925

quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ADRIANOS CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 34.920.476/0001-62

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 21:25:23 do dia 15/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/08/2024.

Código de controle da certidão: **20F6.4405.1570.79EB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 408603 / 2024

Inscrição Estadual: 27.166.667-6
Razão Social: ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 34.920.476/0001-62
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Atividade Econômica: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Endereço: RUA - SANTIAGO TEIXEIRA - SALA 01 - 95
CENTRO - CAMPO DO BRITO - CEP:49520000

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o requerente acima qualificado referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

A presente certidão emitida em **24/07/2024 às 05:53:40, válida até 23/08/2024** deve ser conferida na Internet no endereço www.sefaz.se.gov.br pelo agente recebedor.

Aracaju, 24 de Julho de 2024

Autenticação: 20240724YMIMMP



Declaração de Recolhimento do ICMS N. 408604 / 2024

Identificação do Solicitante: 34.920.476/0001-62

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **34.920.476/0001-62** está em situação regular com os recolhimentos de ICMS, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **34.920.476/0001-62** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe.

Declaração emitida via Internet nos termos da portaria Nº.790 de 29/05/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da emissão.

A presente declaração de recolhimento, emitida em **24/07/2024 às 05:54:53**, **válida até 23/08/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 24 de Julho de 2024

Autenticação: 20240724EWQBGD



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Certidão Nº
5052024

CERTIDÃO - NEGATIVA DE DÉBITOS

C.M.C
10003416

Em cumprimento à solicitação do requerente, com as características acima e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito, que mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte.



39B1995A

CONTRIBUINTE

Código	Nome ou Razão Social	CPF/CNPJ
10003416	ADRIANOS CONSTRUÇOES LTDA	34.920.476/0001-62
Endereço	Complemento	
RUA SANTIAGO TEIXEIRA Nº 95	SALA 01	
Bairro	Cidade	UF
CENTRO	Campo do Brito	SE

Data Emissão

18/07/2024

Data Validade

16/09/2024

IMPORTANTE

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço:
<https://campodobrito.se.gov.br/acessoexterno/https/municipioonline.com.br/se/prefeitura/campodobrito/contribuinte>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 39B1995A

18/07/2024


TATIANA CONCEICAO BRITO ROCHA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS Mat.1854

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.920.476/0001-62
Razão Social: ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA
Endereço: RUA JOSE TAVARES DE JESUS 95 SALA 1 / CENTRO / CAMPO DO BRITO / SE / 49520-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/07/2024 a 21/08/2024

Certificação Número: 2024072401055402149730

Informação obtida em 05/08/2024 18:17:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 34.920.476/0001-62

Certidão nº: 10632782/2024

Expedição: 15/02/2024, às 21:14:03

Validade: 13/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.920.476/0001-62**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIDÃO JUDICIAL

NATUREZA: CÍVEL

RESULTADO: NEGATIVA

IDENTIFICAÇÃO

Nome: ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA

Tipo de Pessoa: Jurídica

CNPJ: 34.920.476/0001-62

Nome Fantasia: CLA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO E SEGUNDO OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO Nº 121/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E PELA RESOLUÇÃO Nº 31/2022 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE, QUE FORAM ENCONTRADOS OS REGISTROS ABAIXO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE 1º E 2º GRAUS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE EM DESFAVOR DA PESSOA ACIMA IDENTIFICADA.

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES

1. Certidão expedida gratuitamente e válida por 30 (trinta) dias.
2. A identificação da pessoa é de responsabilidade do solicitante e deve ser conferida pelo interessado/destinatário desta certidão.
3. A certidão também será negativa quando houver registro de homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário.
4. A autenticidade desta certidão pode ser confirmada eletronicamente no aplicativo ou site do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.
5. O conteúdo desta certidão pode ser contestado eletronicamente no aplicativo do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, durante o período de sua validade.
6. Essa Certidão Judicial abrange todos os processos cíveis, inclusive os de Juizados Especiais Cíveis, Execução Fiscal e de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial de empresa, Execução Patrimonial, Família, Sucessão e Insolvência, podendo o(s) feito(s) eventualmente listado(s) serem identificados por meio da nomenclatura da(s) Classe(s).

PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0133302** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **01/08/2024** e válida até **31/08/2024**.

Código de Autenticidade nº **4851.6886.1977.2952**.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 470003/2024

Emissão: 31/01/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: YBZD4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa e seus responsáveis técnicos listados não se encontram em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia de Sergipe - CREA-SE, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 34.920.476/0001-62

Registro: 0000170704

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 150.000,00

Data do Capital: 17/12/2021

Faixa: 2

Objetivo Social Pleno: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES DE CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA: AS ATIVIDADES CONSTANTES NO OBJETIVO SOCIAL DA EMPRESA, NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, SÃO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES DE CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS.

Endereço Matriz: RUA SANTIAGO TEIXEIRA, 95, SALA 01, CENTRO, CAMPO DO BRITO, SE, 49520000

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 22/01/2020

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000017086DDSE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A empresa poderá executar atividades do seu objetivo social, exclusivamente, no âmbito das atribuições do(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) apresentados nesta certidão.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ADRIANO BARBOSA DE ALMEIDA

Registro: 2714416241

CPF: 929.***-72

Data Início: 27/01/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA. COM RESTRIÇÕES ÀS ATIVIDADES DE PORTOS E VIAS NAVEGÁVEIS, POÇOS E AEROPORTOS.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA

Registro: 2717140603

CPF: 066.***-25

Data Início: 05/08/2020

Data Fim: Indefinido





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 470003/2024
Emissão: 31/01/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: YBZD4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Data Fim de Contrato: Indefinido

Titulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 470002/2024
Emissão: 31/01/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: z5x64

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 67 e 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com suas anuidades perante o CREA-SE.

Interessado(a)

Profissional: ADRIANO BARBOSA DE ALMEIDA
Registro: 2714416241
CPF: 929.***.***-72
Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 01/06/2015

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, COM RESTRIÇÕES ÀS ATIVIDADES DE PORTOS E VIAS NAVEGÁVEIS, POÇOS E AEROPORTOS.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Data de Formação: 22/04/2015

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA
Registro: 0000170704
CNPJ: 34.920.476/0001-62
Data Início: 27/01/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.018.33460/71 Nome da obra ADRIANOS CONSTRUÇOES LTDA Data do cadastramento 07/03/2024 15:47

Origem do cadastramento e-CAC

Tipo Zona ART RRT CIB Cadastro Imobiliário
Zona Urbana 20240367342 0000000000000000000000

Data do início da obra 06/02/2024 CNAE 4120400 Construção de edifícios

Situação da obra

Situação Data
Ativa 06/02/2024

Endereço

País Município UF CEP
BRASIL MOITA BONITA SE 49560000

Bairro Logradouro Número
POVOADO CAPUNGA PRACA SAO VICENTE SN

Responsável

Nome CPF/CNPJ Vínculo
ADRIANOS CONSTRUÇOES LTDA 34.920.476/0001-62 Construtora

Data de início da responsabilidade 06/02/2024 Data de término da responsabilidade

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
13.104.112/0001-34	MUNICIPIO DE MOITA BONITA

Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Obra Nova	Comercial salas e lojas	Alvenaria	2.707,87 m²

Área Resultante

Área Resultante da Obra
2.707,87 m²



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº SE20240367342

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

INICIAL

1. Responsável Técnico

ADRIANO BARBOSA DE ALMEIDA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 2714416241

Registro: 2714416241SE

Empresa contratada: **ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA**

Registro : 0000170704-SE

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE MOITA BONITA**

PRAÇA PRAÇA SANTA TEREZINHA

Complemento:

Cidade: **MOITA BONITA**

Bairro: **CENTRO**

UF: **SE**

CPF/CNPJ: 13.104.112/0001-34

Nº: 26

CEP: 49560000

Contrato: **105/2023**

Celebrado em: **27/09/2023**

Valor: **R\$ 596.824,55**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA PRAÇA SÃO VICENTE

Nº: S/N

Complemento: **PRAÇA**

Bairro: **POVOADO CAPUNGA**

Cidade: **MOITA BONITA**

UF: **SE**

CEP: 49560000

Data de Início: **06/02/2024**

Previsão de término: **06/08/2024**

Coordenadas Geográficas: **10°35'15.87"S, 37°18'04.63"W**

Finalidade: **Outro**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE MOITA BONITA**

CPF/CNPJ: 13.104.112/0001-34

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
16 - Execução		
49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.7 - MEIO-FIO	833,88	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	307,17	m2
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS	1.566,82	m2
49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #TOS_11.10.10.3 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	45,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE, LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA NESTE MUNICÍPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

Documento assinado digitalmente



ADRIANO BARBOSA DE ALMEIDA

Data: 16/06/2024 15:35:37-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ADRIANO BARBOSA DE ALMEIDA - CPF: 929.663.065-72

_____, _____ de _____ de _____
 Local data

MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - CNPJ: 13.104.112/0001-34

9. Informações

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: cC20A
 Impresso em: 16/06/2024 às 15:23:54 por: ip: 168.181.29.250





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº SE20240367342

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

INICIAL

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 262,55** Registrada em: **20/02/2024** Valor pago: **R\$ 262,55** Nosso Número: **8203034048**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: cC20A
 Impresso em: 16/06/2024 às 15:23:54 por: , ip: 168.181.29.250

www.crea-se.org.br
 Tel: 3234-3000

crea-se@crea-se.org.br
 Fax: XXXX-XXXX

CREA-SE
 Conselho Regional de Engenharia
 e Agronomia de Sergipe





GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
34.920.476

Nome/Razão Social do Empregador
ADRIANOS CONSTRUÇOES LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124061012854570-8

Tag
34920476 05/2024 MENSAL

Pagar este documento até

20/06/2024

Observações

Valor a recolher

863,05

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	7	863,05	0,00	0,00	0,00	863,05
Total Geral:		863,05	0,00	0,00	0,00	863,05

Data de geração da Guia: 10/06/2024 às 09:27:34 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.br-plx-grnde.caixa.gov.br/pt/v2/cobr/br93ca354E54648595d0e3726E06e5920400606302986802803923CAIXA ECONOMICA FEDERAL00089brasil1662070503***62640F68

Payload Location:

plx-grnde.caixa.gov.br/pt/v2/cobr/br93ca354E54648595d0e3726E06e5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.13.43
3864403864 0001



CLIENTE: ADRIANOS C LTDA
AGENCIA: 3864-4 CONTA: 10.033-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240620101329726719051
CNPJ DO PAGADOR: 34.920.476/0001-62
VALOR: R\$863,05
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/06/2024 - 07:13:35
COD PRODUTO: 95a2c386f4844628aa524240bff24412
DEVEDOR: ADRIANOS CONSTRUcoes LTDA
CNPJ DO DEVEDOR: 34.***.***/*-62

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 20/06/2024 - 07:13:36

=====

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: 1.5D5.9BC.FDA.7AE.F7C

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
34.920.476

Nome/Razão Social do Empregador
ADRIANOS CONSTRUÇOES LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124071618801611-1

Tag
34920476 06/2024 MENSAL

Pagar este documento até

19/07/2024

Observações

Valor a recolher

1.294,69

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	9	1.294,69	0,00	0,00	0,00	1.294,69
Total Geral:		1.294,69	0,00	0,00	0,00	1.294,69

Data de geração da Guia: 16/07/2024 às 17:04:21 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



Pix Copia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bob.pix2568pix-groode.cnixa.gov.br/v2/cobr/3ef1alc07070416a9286c3bf63nalcf65204000053039865802885923CAIXA ECONOMICA FIDUCIAL60088caullia62070503***63045DA1

Payload Location:

pix-groode.cnixa.gov.br/v2/cobr/3ef1alc07070416a9286c3bf63nalcf6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 06.16.56
1717501717 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ADRIANO BARBOSA ALMEIDA
AGENCIA: 1717-5 CONTA: 5.980-3

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240718121626639716805
CPF DO PAGADOR: ***.663.065-**
VALOR: R\$1.294,69
DATA: 18/07/2024 - 09:16:32
COD PRODUTO: f5776875c3e5483da0561e8888bdd748
DEVEDOR: ADRIANOS CONSTRUcoes LTDA
CNPJ DO DEVEDOR: 34.***.***/*-62

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Notificacao enviada em: 18/07/2024 - 09:16:33

=====

DOCUMENTO: 071802
AUTENTICACAO SISBB: 5.834.78C.6B2.D0D.B25

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 34.920.476/0001-62	Razão Social ADRIANOS CONSTRUÇOES LTDA		
Período de Apuração Maio/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24163.8757628-5	Pagar este documento até 20/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000238484885			Valor Total do Documento 3.937,46

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	839,43			839,43
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	659,52			659,52
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	CNO:90.017.21489/75				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	98,92			98,92
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	CNO:90.017.21489/75				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	82,44			82,44
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	CNO:90.017.21489/75				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	6,59			6,59
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	CNO:90.017.21489/75				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	32,97			32,97
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	CNO:90.017.21489/75				
1184	CP TERCEIROS - SESI	49,46			49,46
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	CNO:90.017.21489/75				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	19,78			19,78
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				

SENA (Versão:0.1.0)

Página: 1 / 3

11/06/2024 15:16:09

85870000039 1 37460385241 9 72071624163 2 87576285443 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000039 1	37460385241 9	72071624163 2	87576285443 2
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 34.920.476/0001-62
Número: 07.16.24163.8757628-5
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 3.937,46

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.017.21469/75				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	838,67			838,67
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	CNO:90.018.33460/71				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	125,80			125,80
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	CNO:90.018.33460/71				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	104,83			104,83
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	CNO:90.018.33460/71				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	8,38			8,38
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	CNO:90.018.33460/71				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	41,93			41,93
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	CNO:90.018.33460/71				
1184	CP TERCEIROS - Sesi	62,90			62,90
	01 CP TERCEIROS - Sesi				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	CNO:90.018.33460/71				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	25,16			25,16
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	CNO:90.018.33460/71				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	659,52			659,52
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	CNO:90.018.33487/71				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	98,92			98,92
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	CNO:90.018.33487/71				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	82,44			82,44
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 CNO:90.018.33487/71				
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 CNO:90.018.33487/71	6,59			6,59
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 CNO:90.018.33487/71	32,97			32,97
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 CNO:90.018.33487/71	49,46			49,46
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 CNO:90.018.33487/71	19,78			19,78
	Totais	3.937,46			3.937,46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.14.27
3864403864 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ADRIANOS C LTDA
AGENCIA: 3864-4 CONTA: 10.033-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240620101408755858082
CNPJ DO PAGADOR: 34.920.476/0001-62
VALOR: R\$3.937,46
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/06/2024 - 07:14:19
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: fwKLUMx6rKeoDQDHqr653u819d
VALIDO ATE: 20/06/2024 - 23:59:00
DEVEDOR: CLA CONSTRUcoes ESERVICOS
CNPJ DO DEVEDOR: 34.***.***/*-62

PAGO PARA: Secretaria da Receita Federal do Bra
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 20/06/2024 - 07:14:19

=====

DOCUMENTO: 062002
AUTENTICACAO SISBB: C.8D2.299.893.E6F.E53

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 34.920.476/0001-62	Razão Social ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA		
Período de Apuração Junho/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.16.24198.0020570-4	Pagar este documento até 19/07/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000248682991			Valor Total do Documento 5.928,61

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.267,73			1.267,73
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	56,56			56,56
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.015.76850/73				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	8,48			8,48
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.015.76850/73				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	7,07			7,07
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.015.76850/73				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	0,56			0,56
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.015.76850/73				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	2,82			2,82
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.015.76850/73				
1184	CP TERCEIROS - SESI	4,24			4,24
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.015.76850/73				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	1,69			1,69
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
SENDA (Versão:5.2.0)					
Página: 1/4					
16/07/2024 17:08:29					

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1/4

16/07/2024 17:08:29

85880000059 8 28610385242 5 01071624198 3 00205704838 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000059 8 28610385242 5 01071624198 3 00205704838 6



CNPJ: 34.920.476/0001-62
Número: 07.16.24198.0020570-4
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 5.928,61

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.015.76850/73				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	702,00			702,00
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.017.21489/75				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	105,30			105,30
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.017.21489/75				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	87,75			87,75
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.017.21489/75				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	7,02			7,02
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.017.21489/75				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	35,10			35,10
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.017.21489/75				
1184	CP TERCEIROS - SESI	52,65			52,65
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.017.21489/75				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	21,06			21,06
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.017.21489/75				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	1.366,18			1.366,18
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.018.33460/71				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	204,92			204,92
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.018.33460/71				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	170,77			170,77
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP TERCEIROS - SESI PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.018.33487/71				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.018.33487/71	21,48			21,48
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.019.53298/73	395,98			395,98
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.019.53298/73	59,39			59,39
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.019.53298/73	49,49			49,49
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.019.53298/73	3,95			3,95
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.019.53298/73	19,79			19,79
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.019.53298/73	29,69			29,69
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.019.53298/73	11,87			11,87
	Totais	5.928,61			5.928,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.018.33460/71				
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.018.33460/71	13,66			13,66
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.018.33460/71	68,30			68,30
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.018.33460/71	102,46			102,46
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.018.33460/71	40,98			40,98
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.018.33487/71	716,09			716,09
1846	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.018.33487/71	107,41			107,41
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.018.33487/71	89,51			89,51
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.018.33487/71	7,16			7,16
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNO:90.018.33487/71	35,80			35,80
1184	CP TERCEIROS - SESI	53,70			53,70

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 06.16.37
1717501717 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ADRIANO BARBOSA ALMEIDA
AGENCIA: 1717-5 CONTA: 5.980-3

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240718121532869515873
CPF DO PAGADOR: ***.663.065-**
VALOR: R\$5.928,61
DATA: 18/07/2024 - 09:15:39
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162419800205704049583956
DEVEDOR: CLA CONSTRUcoes ESERVICOS
CNPJ DO DEVEDOR: 34.***.***/*-62

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Notificacao enviada em: 18/07/2024 - 09:15:40

=====

DOCUMENTO: 071801
AUTENTICACAO SISBB: 4.8B2.26A.3D7.1B0.A65

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 34.920.476/0001-62	Razão Social ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA		
Período de Apuração 31/05/2024	Data de Vencimento 25/06/2024	Número do Documento 07.01.24169.0637205-0	Pagar este documento até 25/06/2024
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 1.225,76

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8189	PIS - FATURAMENTO	1.225,76			1.225,76
	02 PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL				
	PA 05/2024 Vencimento 25/06/2024				
Totais		1.225,76	0,00	0,00	1.225,76

SENA (Versão 5.1.0)

Página: 1/1

17/08/2024 16:27:55

SCNDA (Versão 5.1.0)

Páginas: 1 / 1

17/06/2024 18:27:55

85800000012 7 25760385241 2 77070124169 7 06372050808 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000012 7	25760385241 2	77070124169 7	06372050808 6

CNPJ: 34.920.476/0001-62
Número: 07.01.24169.0637205-0
Pagar até: 25/06/2024
Valor: 1.225,76


Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.35.57
3864403864 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ADRIANOS C LTDA
AGENCIA: 3864-4 CONTA: 10.033-1



PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240625213536494063305
CNPJ DO PAGADOR: 34.920.476/0001-62
VALOR: R\$1.225,76
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/06/2024 - 18:35:51
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 4DUruc5K3dCeGFJrbHoEe68kgb
VALIDO ATE: 25/06/2024 - 23:59:00
DEVEDOR: CLA CONSTRUcoes ESERVICOS
CNPJ DO DEVEDOR: 34.***.***/*-62

PAGO PARA: Secretaria da Receita Federal do Bra
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 25/06/2024 - 18:35:51

DOCUMENTO: 062502
AUTENTICACAO SISBB: C.953.721.D36.3F8.31F

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
34.920.476/0001-62

Razão Social
ADRIANOS CONSTRUÇOES LTDA

Período de Apuração
31/05/2024

Data de Vencimento
25/06/2024

Número do Documento
07.01.24169.0643021-2

Pagar este documento até
25/06/2024

Observações

Valor Total do Documento
5.657,35

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
2172	COFINS - CONTRIB P/ FIN. SEG. SOCIAL	5.657,35			5.657,35
	61 COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL				
	PA 05/2024 Vencimento 25/06/2024				
	Totais	5.657,35	0,00	0,00	5.657,35

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1


17/06/2024 10:20:10

85870000056 1 57350385241 1 77070124169 7 06430212295 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000056 1 57350385241 1 77070124169 7 06430212295 4



CNPJ: 34.920.476/0001-62
Número: 07.01.24169.0643021-2
Pagar até: 25/06/2024
Valor: 5.657,35

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.34.51
3864403864 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ADRIANOS C LTDA
AGENCIA: 3864-4 CONTA: 10.033-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240625213428480111238
CNPJ DO PAGADOR: 34.920.476/0001-62
VALOR: R\$5.657,35
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/06/2024 - 18:34:45
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: pwYDlnLhAcczsticyZNMkZEF4m
VALIDO ATE: 25/06/2024 - 23:58:59
DEVEDOR: CLA CONSTRUcoes ESERVICOS
CNPJ DO DEVEDOR: 34.***.***/*-62

PAGO PARA: Secretaria da Receita Federal do Bra
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 25/06/2024 - 18:34:45

DOCUMENTO: 062501
AUTENTICACAO SISBB: D.5AF.6A3.3C9.07F.A94

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais


CNPJ 34.920.476/0001-62	Razão Social ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA	Pagar este documento até 25/07/2024
Período de Apuração 30/06/2024	Data de Vencimento 25/07/2024	Valor Total do Documento 2.918,61
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
2172	COFINS - CONTRIB P/ FIN. SEG. SOCIAL	2.918,61			2.918,61
	01 COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL				
	PA 06/2024 Vencimento 25/07/2024				
	Totais	2.918,61	0,00	0,00	2.918,61

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000029 8	18610385242 9	07070124198 6	83541433601 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 34.920.476/0001-62
Número: 07.01.24198.8354143-3
Pagar até: 25/07/2024
Valor: 2.918,61



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.27
3864403864 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ADRIANOS C LTDA
AGENCIA: 3864-4 CONTA: 10.033-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240725165512102477441
CNPJ DO PAGADOR: 34.920.476/0001-62
VALOR: R\$2.918,61
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/07/2024 - 13:55:19
COD PRODUTO: 07012419883541433049061975
DEVEDOR: ADRIANOS CONSTRUcoes LTDA
CNPJ DO DEVEDOR: 34.***.***/*-62

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 25/07/2024 - 13:55:20

DOCUMENTO: 072503
AUTENTICACAO SISBB: 2.68D.D04.386.4FD.COD

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 34.920.476/0001-62	Razão Social ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA		
Período de Apuração 30/06/2024	Data de Vencimento 25/07/2024	Número do Documento 07.01.24198.8254875-2	Pagar este documento até 25/07/2024
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 632,36

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8109	PIS - FATURAMENTO	632,36			632,36
	02 PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL				
	PA 06/2024 Vencimento 25/07/2024				
	Totais	632,36	0,00	0,00	632,36

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

16/07/2024 09:32:38

85800000006 2 32360385242 2 07070124198 6 82548752062 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000006 2	32360385242 2	07070124198 6	82548752062 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 34.920.476/0001-62
Número: 07.01.24198.8254875-2
Pagar até: 25/07/2024
Valor: 632,36

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.40
3864403864 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ADRIANOS C LTDA
AGENCIA: 3864-4 CONTA: 10.033-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240725165427422116240
CNPJ DO PAGADOR: 34.920.476/0001-62
VALOR: R\$632,36
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/07/2024 - 13:54:34
COD PRODUTO: 07012419882548752049030325
DEVEDOR: ADRIANOS CONSTRUcoes LTDA
CNPJ DO DEVEDOR: 34.***.***/*-62

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 25/07/2024 - 13:54:35

DOCUMENTO: 072502
AUTENTICACAO SISBB: 1.A19.F63.38C.F62.471

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
34.920.476/0001-62

Razão Social
ADRIANOS CONSTRUÇOES LTDA

Período de Apuração
30/06/2024

Data de Vencimento
31/07/2024

Número do Documento
07.01.24198.8397067-9

Pagar este documento até

31/07/2024

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

2.998,01

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
2089	IRPJ - LUCRO PRESUMIDO	2.998,01			2.998,01
01	IRPJ - LUCRO PRESUMIDO				
PA 02/2024	Vencimento 31/07/2024				
Totais		2.998,01	0,00	0,00	2.998,01

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

16/07/2024 10:01:28

85860000029 2 98010385242 0 13070124198 3 83970679381 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000029 2

98010385242 0

13070124198 3

83970679381 8

CNPJ: 34.920.476/0001-62

Número: 07.01.24198.8397067-9

Pagar até: 31/07/2024

Valor: 2.998,01

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.29.35
3864403864

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ADRIANOS C LTDA
AGENCIA: 3864-4 CONTA: 10.033-1
EFETUADO POR: ADRIANO BARBOSA DE ALME
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85860000029-2	98010385242-0
	13070124198-3	83970679381-8
Data do pagamento		31/07/2024
Numero do Documento	07.01.24198.8397067-9	
Valor Total		2.998,01

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n 01 de 31 de outubro de 2011
=====

DOCUMENTO: 073102
AUTENTICACAO SISBB:
9.22D.705.762.9DB.F29



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 34.920.476/0001-62	Razão Social ADRIANOS CONSTRUÇOES LTDA		
Período de Apuração 30/06/2024	Data de Vencimento 31/07/2024	Número do Documento 07.01.24198.8410639-0	Pagar este documento até 31/07/2024
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 5.470,00

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
2372	CSLL - DEMAIS	5.470,00			5.470,00
	01 CSLL - LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO - ENTIDADE NÃO FINANCEIRA				
	PA 02/2024 Vencimento 31/07/2024				
Totais		5.470,00	0,00	0,00	5.470,00

SEDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

16/07/2024 10:04:12

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

16/07/2024 10:04:12

85840000054 0 70000385242 8 13070124198 3 84106390117 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000054 0	70000385242 8	13070124198 3	84106390117 8
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 34.920.476/0001-62
Número: 07.01.24198.8410639-0
Pagar até: 31/07/2024
Valor: 5.470,00

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.28.53
3864403864

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ADRIANOS C LTDA
AGENCIA: 3864-4 CONTA: 10.033-1
EFETUADO POR: ADRIANO BARBOSA DE ALME
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85840000054-0	70000385242-8
	13070124198-3	84106390117-8
Data do pagamento		31/07/2024
Numero do Documento	07.01.24198.8410639-0	
Valor Total		5.470,00

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n 01 de 31 de outubro de 2011
=====

DOCUMENTO: 073101
AUTENTICACAO SISBB:
7.31C.651.BF1.CC9.0F2

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : ADRIANOS CONSTRUÇOES LTDA (00316) Página : 00004
End. : R SANTIAGO TEIXEIRA, 95 SALA 1 CNPJ/CEI: 34.920.476/0001-62
Ref.: 01/06/2024 a 30/06/2024 Dpto : CNO 900195329873 PAV CAMPO DO BRI

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000014	VLADMIR RODRIGUES DA CRUZ		1.979,90	Função : PEDREIRO			
				Admissão : 01/06/2024			
001 Salário Base		220:00		1.979,90			
903 INSS Folha					157,01		
				1.979,90	157,01	*****1.822,89	

01/07/24 Vlademir Rodrigues da Cruz

Base INSS: 1.979,90 (Aliq.: 7,9301%) Base FGTS: 1.979,90 (Valor: 158,39) Base IRRF Folha: 1.415,10

Resumo da folha		Informações adicionais	
Total Geral da Folha	*****1.979,90	Total Funcionários	1
(-) Total de Descontos	*****157,01	Total Cotas Sal. Família	0
(=) Total Líquido	*****1.822,89	Total INSS	157,01
		Total FGTS	158,39
		Total IRRF	0,00

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : ADRIANOS CONSTRUÇOES LTDA (00316) Página : 00002
 End. : R SANTIAGO TEIXEIRA, 95 SALA 1 CNPJ/CEI: 34.920.476/0001-62
 Ref.: 01/06/2024 a 30/06/2024 Dpto : CNO 900183348771 UBS MUTIRAO

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000010	FRANKLYN BARRETO DOS SANTOS		1.412,00	Função : Servente			
				Admissão : 01/04/2024			
001 Salário Base		220:00		1.412,00			
903 INSS Folha					105,90		
				1.412,00	105,90	*****1.306,10	

01/07/2024 Franklyn Barreto dos Santos

Base INSS: 1.412,00 (Aliq.: 7,5%)

Base FGTS: 1.412,00 (Valor: 112,96)

Base IRRF Folha: 847,20

000009	VALDENOR BRITO DOS SANTOS JUI		1.979,90	Função : PEDREIRO			
				Admissão : 01/04/2024			
001 Salário Base		220:00		1.979,90			
001 Dissídio 04/24 (1/1): Salário Base				94,28			
001 Dissídio 05/24 (1/1): Salário Base				94,28			
903 INSS Folha					157,01		
925 Dissídio 04/24: INSS Diferenças Salariais					8,49		
925 Dissídio 05/24: INSS Diferenças Salariais					8,49		
				2.168,46	173,99	*****1.994,47	

01/07/2024 Valdenor Brito dos Santos Jui

Base INSS Dif. Salariais: 188,56

Base FGTS Dif. Salariais: 188,56

Base INSS: 1.979,90 (Aliq.: 7,9301%)

Base FGTS: 1.979,90 (Valor: 158,39)

Base IRRF Folha: 1.603,66

Resumo da folha		Informações adicionais	
Total Geral da Folha	*****3.580,46	Total Funcionários	2
(-) Total de Descontos	*****279,89	Total Cotas Sal. Família	0
(=) Total Líquido	*****3.300,57	Total INSS	279,89
		Total FGTS	286,43
		Total IRRF	0,00

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : ADRIANOS CONSTRUÇOES LTDA (00316) Página : 00001
End. : R SANTIAGO TEIXEIRA, 95 SALA 1 CNPJ/CEI: 34.920.476/0001-62
Ref.: 01/06/2024 a 30/06/2024 Dpto : CNO 900172148975 MOITA BONITA

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000005	IGO ALMEIDA SANTOS		1.979,90	Função : PEDREIRO			
				Admissão : 22/06/2023			
001	Salário Base	220:00		1.979,90			
001	Dissídio 03/24 (1/1): Salário Base			94,28			
001	Dissídio 04/24 (1/1): Salário Base			94,28			
001	Dissídio 05/24 (1/1): Salário Base			94,28			
903	INSS Folha				157,01		
925	Dissídio 03/24: INSS Diferenças Salariais				8,49		
925	Dissídio 04/24: INSS Diferenças Salariais				8,49		
925	Dissídio 05/24: INSS Diferenças Salariais				8,49		
			2.262,74		182,48	*****2.080,26	

01/07/2024 Igo Almeida Santos

Base INSS Dif. Salariais: 282,84

Base FGTS Dif. Salariais: 282,84

Base INSS: 1.979,90 (Aliq.: 7,9301%)

Base FGTS: 1.979,90 (Valor: 158,39)

Base IRRF Folha: 1.697,94

Resumo da folha		Informações adicionais	
Total Geral da Folha	*****2.262,74	Total Funcionários	1
(-) Total de Descontos	*****182,48	Total Cotas Sal. Família	0
(=) Total Líquido	*****2.080,26	Total INSS	182,48
		Total FGTS	181,02
		Total IRRF	0,00

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : ADRIANOS CONSTRUÇOES LTDA (00316) Página : 00003
 End. : R SANTIAGO TEIXEIRA, 95 SALA 1 CNPJ/CEI: 34.920.476/0001-62
 Ref.: 01/06/2024 a 30/06/2024 Dpto : CNO 900183346071 PRACA SAO VICENT

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000012 JOSE CARLOS DE JESUS ANDRADE 1.979,90 Função : PEDREIRO Livro: 0000 Folha : 012
 Admissão : 16/05/2024 Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base 220:00 1.979,90

001 Dissídio 05/24 (1/1): Salário Base 47,14

903 INSS Folha 157,01

925 Dissídio 05/24: INSS Diferenças Salariais 3,53

2.027,04 160,54 *****1.866,50

Base INSS Dif. Salariais: 47,14

Base FGTS Dif. Salariais: 47,14

Base INSS: 1.979,90 (Aliq.: 7,9301%)

Base FGTS: 1.979,90 (Valor: 158,39)

Base IRRF Folha: 1.462,24

000006 JOSE CARLOS SANTOS SANTANA 1.979,90 Função : PEDREIRO Livro: 0000 Folha : 006
 Admissão : 22/06/2023 Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base 220:00 1.979,90

001 Dissídio 03/24 (1/1): Salário Base 94,28

001 Dissídio 04/24 (1/1): Salário Base 94,28

001 Dissídio 05/24 (1/1): Salário Base 94,28

903 INSS Folha 157,01

925 Dissídio 03/24: INSS Diferenças Salariais 8,49

925 Dissídio 04/24: INSS Diferenças Salariais 8,49

925 Dissídio 05/24: INSS Diferenças Salariais 8,49

2.262,74 182,48 *****2.080,26

Base INSS Dif. Salariais: 282,84

Base FGTS Dif. Salariais: 282,84

Base INSS: 1.979,90 (Aliq.: 7,9301%)

Base FGTS: 1.979,90 (Valor: 158,39)

Base IRRF Folha: 1.697,94

000013 JOSE WELLINGTON SANTOS DA PIE 1.412,00 Função : Servente Livro: 0000 Folha : 013
 Admissão : 01/06/2024 Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base 220:00 1.412,00

903 INSS Folha 105,90

1.412,00 105,90 *****1.306,10

Base INSS: 1.412,00 (Aliq.: 7,5%)

Base FGTS: 1.412,00 (Valor: 112,96)

Base IRRF Folha: 847,20

000011 NICOLAU BARRETO DOS SANTOS 1.412,00 Função : Servente Livro: 0000 Folha : 011
 Admissão : 02/05/2024 Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base 220:00 1.412,00

903 INSS Folha 105,90

1.412,00 105,90 *****1.306,10

Base INSS: 1.412,00 (Aliq.: 7,5%)

Base FGTS: 1.412,00 (Valor: 112,96)

Base IRRF Folha: 847,20

Resumo da folha		Informações adicionais	
Total Geral da Folha	*****7.113,78	Total Funcionários	4
(-) Total de Descontos	*****554,82	Total Cotas Sal. Família	0
(=) Total Líquido	*****6.558,96	Total INSS	554,82
		Total FGTS	569,10
		Total IRRF	0,00

00316 ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
R SANTIAGO TEIXEIRA, 95 SALA 1					
01/06/2024 a 30/06/2024		CNO 900183348771 UBS MUTIRAO		34.920.476/0001-62	
000010 FRANKLYN BARRETO DOS SANTOS				Servente	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.412,00		
903	INSS Folha			105,90	
			1.412,00	105,90	
			Valor Líquido	1.306,10	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.412,00	7,50	1.412,00	112,96	847,20
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
01/07/2024		Franklyn Barreto dos Santos			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00316 ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
R SANTIAGO TEIXEIRA, 95 SALA 1					
01/06/2024 a 30/06/2024		CNO 900183348771 UBS MUTIRAO		34.920.476/0001-62	
000010 FRANKLYN BARRETO DOS SANTOS				Servente	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.412,00		
903	INSS Folha			105,90	
			1.412,00	105,90	
			Valor Líquido	1.306,10	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.412,00	7,50	1.412,00	112,96	847,20
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
01/07/2024		Franklyn Barreto dos Santos			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00316 ADRIANOS CONSTRUÇOES LTDA R SANTIAGO TEIXEIRA, 95 SALA 1 01/06/2024 a 30/06/2024			Demonstrativo de Pagamento de Salário CNO 900183346071 PRACA SAO VICENTE 34.920.476/0001-62		
000006 JOSE CARLOS SANTOS SANTANA			PEDREIRO		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.979,90		
001	Dissídio 03/24 (1/1): Salário Base		94,28		
001	Dissídio 04/24 (1/1): Salário Base		94,28		
001	Dissídio 05/24 (1/1): Salário Base		94,28		
903	INSS Folha			157,01	
925	Dissídio 03/24: INSS Diferenças Salariais			8,49	
925	Dissídio 04/24: INSS Diferenças Salariais			8,49	
925	Dissídio 05/24: INSS Diferenças Salariais			8,49	
			2.262,74	182,48	
			Valor Líquido	2.080,26	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.979,90	1.979,90	7,93	1.979,90	158,39	1.697,94
0,00					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/07/2024		Jose Carlos Santos Santana			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00316 ADRIANOS CONSTRUÇOES LTDA R SANTIAGO TEIXEIRA, 95 SALA 1 01/06/2024 a 30/06/2024			Demonstrativo de Pagamento de Salário CNO 900183346071 PRACA SAO VICENTE 34.920.476/0001-62		
000006 JOSE CARLOS SANTOS SANTANA			PEDREIRO		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.979,90		
001	Dissídio 03/24 (1/1): Salário Base		94,28		
001	Dissídio 04/24 (1/1): Salário Base		94,28		
001	Dissídio 05/24 (1/1): Salário Base		94,28		
903	INSS Folha			157,01	
925	Dissídio 03/24: INSS Diferenças Salariais			8,49	
925	Dissídio 04/24: INSS Diferenças Salariais			8,49	
925	Dissídio 05/24: INSS Diferenças Salariais			8,49	
			2.262,74	182,48	
			Valor Líquido	2.080,26	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.979,90	1.979,90	7,93	1.979,90	158,39	1.697,94
0,00					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/07/2024		Jose Carlos Santos Santana			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00316 ADRIANOS CONSTRUÇOES LTDA				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
R SANTIAGO TEIXEIRA, 95 SALA 1					
01/06/2024 a 30/06/2024		CNO 900183346071 PRACA SAO VICENTE		34.920.476/0001-62	
000011 NICOLAU BARRETO DOS SANTOS				Servente	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.412,00		
903	INSS Folha			105,90	
			1.412,00	105,90	
			Valor Líquido	1.306,10	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.412,00	7,50	1.412,00	112,96	847,20
0,00					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
01/07/2024		NICOLAU BARRETO DOS SANTOS			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00316 ADRIANOS CONSTRUÇOES LTDA				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
R SANTIAGO TEIXEIRA, 95 SALA 1					
01/06/2024 a 30/06/2024		CNO 900183346071 PRACA SAO VICENTE		34.920.476/0001-62	
000011 NICOLAU BARRETO DOS SANTOS				Servente	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.412,00		
903	INSS Folha			105,90	
			1.412,00	105,90	
			Valor Líquido	1.306,10	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.412,00	7,50	1.412,00	112,96	847,20
0,00					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
01/07/2024		NICOLAU BARRETO DOS SANTOS			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00316 ADRIANOS CONSTRUÇOES LTDA				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
R SANTIAGO TEIXEIRA, 95 SALA 1					
01/06/2024 a 30/06/2024		CNO 900183346071 PRACA SAO VICENTE		34.920.476/0001-62	
000013 JOSE WELLINGTON SANTOS DA PIEDADE				Servente	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.412,00		
903	INSS Folha			105,90	
			1.412,00	105,90	
			Valor Líquido	1.306,10	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.412,00	7,50	1.412,00	112,96	847,20
0,00					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
01/07/2024		Jose Wellington Santos da Piedade			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00316 ADRIANOS CONSTRUÇOES LTDA				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
R SANTIAGO TEIXEIRA, 95 SALA 1					
01/06/2024 a 30/06/2024		CNO 900183346071 PRACA SAO VICENTE		34.920.476/0001-62	
000013 JOSE WELLINGTON SANTOS DA PIEDADE				Servente	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.412,00		
903	INSS Folha			105,90	
			1.412,00	105,90	
			Valor Líquido	1.306,10	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.412,00	7,50	1.412,00	112,96	847,20
0,00					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
01/07/2024		Jose Wellington Santos da Piedade			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00316 ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
R SANTIAGO TEIXEIRA, 95 SALA 1						
01/06/2024 a 30/06/2024		CNO 900183346071 PRACA SAO VICENTE	34.920.476/0001-62			
000012 JOSE CARLOS DE JESUS ANDRADE			PEDREIRO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	1.979,90			
001	Dissídio 05/24 (1/1): Salário Base		47,14			
903	INSS Folha			157,01		
925	Dissídio 05/24: INSS Diferenças Salariais			3,53		
			2.027,04	160,54		
			Valor Líquido	1.866,50		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.979,90	1.979,90	7,93	1.979,90	158,39	1.462,24	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
01/07/2024		Assinatura do Funcionário				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

00316 ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
R SANTIAGO TEIXEIRA, 95 SALA 1						
01/06/2024 a 30/06/2024		CNO 900183346071 PRACA SAO VICENTE	34.920.476/0001-62			
000012 JOSE CARLOS DE JESUS ANDRADE			PEDREIRO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	1.979,90			
001	Dissídio 05/24 (1/1): Salário Base		47,14			
903	INSS Folha			157,01		
925	Dissídio 05/24: INSS Diferenças Salariais			3,53		
			2.027,04	160,54		
			Valor Líquido	1.866,50		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.979,90	1.979,90	7,93	1.979,90	158,39	1.462,24	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
01/07/2024		Assinatura do Funcionário				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

00316 ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
R SANTIAGO TEIXEIRA, 95 SALA 1					
01/06/2024 a 30/06/2024		CNO 900172148975 MOITA BONITA		34.920.476/0001-62	
000005 IGO ALMEIDA SANTOS				PEDREIRO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.979,90		
001	Dissídio 03/24 (1/1): Salário Base		94,28		
001	Dissídio 04/24 (1/1): Salário Base		94,28		
001	Dissídio 05/24 (1/1): Salário Base		94,28		
903	INSS Folha			157,01	
925	Dissídio 03/24: INSS Diferenças Salariais			8,49	
925	Dissídio 04/24: INSS Diferenças Salariais			8,49	
925	Dissídio 05/24: INSS Diferenças Salariais			8,49	
			2.262,74	182,48	
			Valor Líquido	2.080,26	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.979,90	1.979,90	7,93	1.979,90	158,39	1.697,94
0,00					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
01/07/2024		Igo Almeida Santos			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00316 ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
R SANTIAGO TEIXEIRA, 95 SALA 1					
01/06/2024 a 30/06/2024		CNO 900172148975 MOITA BONITA		34.920.476/0001-62	
000005 IGO ALMEIDA SANTOS				PEDREIRO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.979,90		
001	Dissídio 03/24 (1/1): Salário Base		94,28		
001	Dissídio 04/24 (1/1): Salário Base		94,28		
001	Dissídio 05/24 (1/1): Salário Base		94,28		
903	INSS Folha			157,01	
925	Dissídio 03/24: INSS Diferenças Salariais			8,49	
925	Dissídio 04/24: INSS Diferenças Salariais			8,49	
925	Dissídio 05/24: INSS Diferenças Salariais			8,49	
			2.262,74	182,48	
			Valor Líquido	2.080,26	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.979,90	1.979,90	7,93	1.979,90	158,39	1.697,94
0,00					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
01/07/2024		Igo Almeida Santos			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00316 ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA R SANTIAGO TEIXEIRA, 95 SALA 1 01/06/2024 a 30/06/2024			Demonstrativo de Pagamento de Salário CNO 900195329873 PAV CAMPO DO BRIT 34.920.476/0001-62		
000014 VLADEMIR RODRIGUES DA CRUZ			PEDREIRO		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.979,90		
903	INSS Folha			157,01	
Felicidades no seu Aniversário.			1.979,90	157,01	
			Valor Líquido	1.822,89	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.979,90	1.979,90	7,93	1.979,90	158,39	1.415,10
0,00					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
01/07/24		Vladimir Rodrigues da Cruz			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00316 ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA R SANTIAGO TEIXEIRA, 95 SALA 1 01/06/2024 a 30/06/2024			Demonstrativo de Pagamento de Salário CNO 900195329873 PAV CAMPO DO BRIT 34.920.476/0001-62		
000014 VLADEMIR RODRIGUES DA CRUZ			PEDREIRO		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.979,90		
903	INSS Folha			157,01	
Felicidades no seu Aniversário.			1.979,90	157,01	
			Valor Líquido	1.822,89	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.979,90	1.979,90	7,93	1.979,90	158,39	1.415,10
0,00					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
01/07/24		Vladimir Rodrigues da Cruz			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00316 ADRIANOS CONSTRUÇOES LTDA			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
R SANTIAGO TEIXEIRA, 95 SALA 1						
01/06/2024 a 30/06/2024			CNO 900183348771 UBS MUTIRAO	34.920.476/0001-62		
000009 VALDENOR BRITO DOS SANTOS JUNIOR			PEDREIRO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	1.979,90			
001	Dissídio 04/24 (1/1): Salário Base		94,28			
001	Dissídio 05/24 (1/1): Salário Base		94,28			
903	INSS Folha			157,01		
925	Dissídio 04/24: INSS Diferenças Salariais			8,49		
925	Dissídio 05/24: INSS Diferenças Salariais			8,49		
			2.168,46	173,99		
			Valor Líquido	1.994,47		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.979,90	1.979,90	7,93	1.979,90	158,39	1.603,66	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
01/07/2024		Valdenor Brito dos Santos Jr				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

00316 ADRIANOS CONSTRUÇOES LTDA			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
R SANTIAGO TEIXEIRA, 95 SALA 1						
01/06/2024 a 30/06/2024			CNO 900183348771 UBS MUTIRAO	34.920.476/0001-62		
000009 VALDENOR BRITO DOS SANTOS JUNIOR			PEDREIRO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	1.979,90			
001	Dissídio 04/24 (1/1): Salário Base		94,28			
001	Dissídio 05/24 (1/1): Salário Base		94,28			
903	INSS Folha			157,01		
925	Dissídio 04/24: INSS Diferenças Salariais			8,49		
925	Dissídio 05/24: INSS Diferenças Salariais			8,49		
			2.168,46	173,99		
			Valor Líquido	1.994,47		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.979,90	1.979,90	7,93	1.979,90	158,39	1.603,66	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
01/07/2024		Valdenor Brito dos Santos Jr				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 01

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA
SERGIPE

CONTRATO: 105/2023

INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025

ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	03/04/2024	TEMPO				
MANHÃ				X		
TARDE		X				
NOITE		X				

MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO RESP.	1	AJUDANTE PEDREIRO	3 2	CAMINHONETE	1

TAREFAS REALIZADAS

EXECUÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DO TERRENO.

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Adriano Batista
Sócio-Administrador
CPF: 929.663-085-72
CREA-SE: 271441624-1

Brêndel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE Nº 271725546-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 02

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA
SERGIPE

CONTRATO: 105/2023

INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025

ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	04/04/2024	TEMPO				
MANHÃ				X		
TARDE		X				
NOITE		X				

MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO RESP.	1	AJUDANTE PEDREIRO	3 2	CAMINHONETE	1

TAREFAS REALIZADAS

EXECUÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DO TERRENO.

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 03

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA
SERGIPE

CONTRATO: 105/2023

ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025

DATA:	TEMPO				
05/04/2024					
	MANHÃ		X		
	TARDE	X			
	NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA	QTD	MÃO DE OBRA DIRETA	QTD	EQUIPAMENTOS	QTD
FUNÇÃO / CARGO		FUNÇÃO / CARGO		DESCRIÇÃO	
ENGENHEIRO RESP.	1	AJUDANTE	3	CAMINHONETE	1
		PEDREIRO	2		

TAREFAS REALIZADAS

EXECUÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DO TERRENO.

OCCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Brêndel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE Nº 271725546-0



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 04

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA
SERGIPE

CONTRATO: 105/2023

ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025

DATA:	TEMPO				
06/04/2024					
	MANHÃ		X		
	TARDE	X			
	NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA	QTD	MÃO DE OBRA DIRETA	QTD	EQUIPAMENTOS	QTD
FUNÇÃO / CARGO		FUNÇÃO / CARGO		DESCRIÇÃO	

TAREFAS REALIZADAS

SEM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - SÁBADO

OCCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Agilino Batista de Almeida
Sócio-Administrador
CPF: 929.663-065-72
CREA-SE: 271441624-1



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)				Nº	05
--------------------------------	--	--	--	----	----

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA
SERGIPE

CONTRATO: 105/2023

INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025

ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	07/04/2024	TEMPO				
MANHÃ				X		
TARDE		X				
NOITE		X				

MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
--	------	--------------------------------------	------	---------------------------	------

ENGENHEIRO RESP.	1	AJUDANTE PEDREIRO	2		
------------------	---	----------------------	---	--	--

TAREFAS REALIZADAS

SEM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - DOMINGO

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Adrianos Barreto Almeida
Sócio-Administrador
CPF: 928.663-065-72
CREA-SE: 271441624-1

Brêndel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE Nº 271725546-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)				Nº	06
--------------------------------	--	--	--	----	----

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA
SERGIPE

CONTRATO: 105/2023

INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025

ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	08/04/2024	TEMPO				
MANHÃ				X		
TARDE		X				
NOITE		X				

MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
--	------	--------------------------------------	------	---------------------------	------

ENGENHEIRO RESP.	1	AJUDANTE PEDREIRO	2	CAMINHONETE	1
------------------	---	----------------------	---	-------------	---

TAREFAS REALIZADAS

COLOCAÇÃO DOS TAPUMES
CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 07

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA
SERGIPE

CONTRATO: 105/2023

ENDERECO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025

DATA:	TEMPO	TEMPERATURA			
		MANHÃ	TARDE	NOITE	
09/04/2024					

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO RESP.	1	AUDANTE	3	CAMINHONETE	1
		PEDEIREIRO	2		

TAREFAS REALIZADAS

COLOCAÇÃO DOS TAPUMES
CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Brendel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE Nº 2711725546-0



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 08

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA
SERGIPE

CONTRATO: 105/2023

ENDERECO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025

DATA:	TEMPO	TEMPERATURA			
		MANHÃ	TARDE	NOITE	
10/04/2024					

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO RESP.	1	AUDANTE	3	CAMINHONETE	1
		PEDEIREIRO	2		

TAREFAS REALIZADAS

COLOCAÇÃO DOS TAPUMES

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Adriano B. da Silva
Sócio/Administrador
CPF: 929.663-065-72
CREA-SE: 271441624-1



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENT'RO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)				Nº	09
--------------------------------	--	--	--	----	----

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA
SERGIPE

CONTRATO: 105/2023

INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025

ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	11/04/2024	TEMPO	MANHÃ	TARDE	NOITE	TEMPERATURA	CLIMA
				X			
					X		

MÃO DE OBRA INDIRETA	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA	QTDE	EQUIPAMENTOS	QTDE
FUNÇÃO / CARGO		FUNÇÃO / CARGO		DESCRIÇÃO	
ENGENHEIRO RESP.	1	AJUDANTE	3	CAMINHONETE	1
		PEDREIRO	2		

TAREFAS REALIZADAS

COLOCAÇÃO DOS TAPUMES

SEM OCORRÊNCIA

OCORRÊNCIAS

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Adrianos Construções Ltda
Adriano Barbosa Almeida
Sócio-Administrador
CPF: 929.663-065-72
CREA-SE: 271441624-1

Brêndel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE: 271725546-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)				Nº	10
--------------------------------	--	--	--	----	----

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA
SERGIPE

CONTRATO: 105/2023

INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025

ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	12/04/2024	TEMPO	MANHÃ	TARDE	NOITE	TEMPERATURA	CLIMA
				X			
					X		

MÃO DE OBRA INDIRETA	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA	QTDE	EQUIPAMENTOS	QTDE
FUNÇÃO / CARGO		FUNÇÃO / CARGO		DESCRIÇÃO	
ENGENHEIRO RESP.	1	AJUDANTE	3	CAMINHONETE	1
		PEDREIRO	2		

TAREFAS REALIZADAS

COLOCAÇÃO DOS TAPUMES

SEM OCORRÊNCIA

OCORRÊNCIAS

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



TEL: (79) 9999-0001/0001-62

ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 11

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA
SERGIPE

CONTRATO: 105/2023

ENDERECO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025

DATA:	TEMPO				
13/04/2024	MANHÃ			X	
	TARDE	X			
	NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE

TAREFAS REALIZADAS

SEM OCORRÊNCIA DE SERVIÇOS - SÁBADO

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Brêndel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE Nº 271725346-0

Adriano Brito de Almeida
Sócio-Administrador
CPF: 929.663-065-72
CREA-SE: 271441624-1



TEL: (79) 9999-0001/0001-62

ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 12

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA
SERGIPE

CONTRATO: 105/2023

ENDERECO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025

DATA:	TEMPO				
14/04/2024	MANHÃ			X	
	TARDE	X			
	NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE

TAREFAS REALIZADAS

SEM OCORRÊNCIA DE SERVIÇOS - DOMINGO

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 13

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA
SERGIPE
CONTRATO: 105/2023
INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025
ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	15/04/2024	TEMPO			
MANHÃ					
TARDE		X			
NOITE		X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO RESP.	1	AJUDANTE PEDREIRO	3 2	CAMINHONETE	1

TAREFAS REALIZADAS

Locação da praça com piquetes de madeira

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Adrianos Construções Ltda
Adriano Barbosa da Almeida
Sócio-Administrador
CPF: 929.663-065-72
CREA-SE: 271441624-1



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 14

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA
SERGIPE
CONTRATO: 105/2023
INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025
ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	16/04/2024	TEMPO			
MANHÃ					
TARDE		X			
NOITE		X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO RESP.	1	AJUDANTE PEDREIRO	3 2	CAMINHONETE	1

TAREFAS REALIZADAS

Locação da praça com piquetes de madeira

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Brêndel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE Nº 271725546-0



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 15

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOTA BONITA
SERGIPE
CONTRATO: 105/2023
INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025
ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOTA BONITA - SERGIPE

DATA:	TEMPO				
17/04/2024					
	MANHÃ			X	
	TARDE	X			
	NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO RESP.	1	AUDANTE	3	CAMINHONETE	1
		PEDREIRO	2		

TAREFAS REALIZADAS

Locação da praça com piquetes de madeira

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA CONTRATANTE

Brendel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE Nº 2711725546-0

Adriano Barbosa de Almeida
Sócio-Administrador
CPF: 929.663-065-72
CREA-SE: 271441624-1



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 16

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOTA BONITA
SERGIPE
CONTRATO: 105/2023
INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025
ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOTA BONITA - SERGIPE

DATA:	TEMPO				
18/04/2024					
	MANHÃ			X	
	TARDE	X			
	NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO RESP.	1	AUDANTE	3	CAMINHONETE	1
		PEDREIRO	2		

TAREFAS REALIZADAS

Locação da praça com piquetes de madeira

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA CONTRATANTE



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)				Nº	17
--------------------------------	--	--	--	----	----

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA
SERGIPE

CONTRATO: 105/2023

INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025

ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	19/04/2024	TEMPO	SOL	CLOUD	WIND	TEMP
MANHÃ						
TARDE		X				
NOITE		X				

MÃO DE OBRA INDIRETA	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA	QTDE	EQUIPAMENTOS	QTDE
FUNÇÃO / CARGO		FUNÇÃO / CARGO		DESCRIÇÃO	
ENGENHEIRO RESP.	1	ALUDANTE	3	CAMINHONETE	1
		PEDREIRO	2		

TAREFAS REALIZADAS

Locação da praça com piquetes de madeira

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Adrianos Construções Ltda
Adriano Barbosa de Almeida
Sócio-Administrador
CPF: 929.663-065-72
CREA-SE 271441624-1



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)				Nº	18
--------------------------------	--	--	--	----	----

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA
SERGIPE

CONTRATO: 105/2023

INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025

ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	20/04/2024	TEMPO	SOL	CLOUD	WIND	TEMP
MANHÃ						
TARDE		X				
NOITE		X				

MÃO DE OBRA INDIRETA	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA	QTDE	EQUIPAMENTOS	QTDE
FUNÇÃO / CARGO		FUNÇÃO / CARGO		DESCRIÇÃO	

TAREFAS REALIZADAS

SEM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - SÁBADO

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Brêndel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE Nº 271725546-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 19

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA
SERGIPE

CONTRATO: 105/2023
INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025

ENDERECO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	21/04/2024	TEMPO				
		MANHÃ		X		
		TARDE	X			
		NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA	MÃO DE OBRA DIRETA	EQUIPAMENTOS
FUNÇÃO / CARGO	FUNÇÃO / CARGO	DESCRIÇÃO
QTDE	QTDE	QTDE

TAREFAS REALIZADAS

SEM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - DOMINGO

OCCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Brêndel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE Nº 271725546-0

Adriano Barbosa de Almeida
Sócio-Administrador
CPF: 929.663-065-72
CREA-SE: 271441624-1



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 20

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA
SERGIPE

CONTRATO: 105/2023
INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025

ENDERECO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	22/04/2024	TEMPO				
		MANHÃ		X		
		TARDE	X			
		NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA	MÃO DE OBRA DIRETA	EQUIPAMENTOS
FUNÇÃO / CARGO	FUNÇÃO / CARGO	DESCRIÇÃO
QTDE	QTDE	QTDE

ENGENHEIRO RESP.	1	AUDANTE	3	CAMINHONETE	1
		PEDREIRO	2		

TAREFAS REALIZADAS

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS

OCCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 21

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA
SERGIPE
CONTRATO: 105/2023
INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025
ENDEREÇO: POVOADO CAPUNSA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	23/04/2024	TEMPO				
MANHÃ				X		
TARDE		X				
NOITE		X				

MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO RESP.	1	AJUDANTE PEDREIRO	3 2	CAMINHONETE	1

TAREFAS REALIZADAS

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS

SEM OCORRÊNCIA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Adrianos Construções Ltda
Adriano Barbosa de Almeida
Sócio-Administrador
CPF: 929.663-065-72
CREA-SE: 271441624-1



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 22

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA
SERGIPE
CONTRATO: 105/2023
INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025
ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	24/04/2024	TEMPO				
MANHÃ				X		
TARDE		X				
NOITE		X				

MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO RESP.	1	AJUDANTE PEDREIRO	3 2	CAMINHONETE	1

TAREFAS REALIZADAS

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS

SEM OCORRÊNCIA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Brêndel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE Nº 271725546-0



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 23

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA
SERGIPE

CONTRATO: 105/2023

ENDERECO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025

DATA:	TEMPO				
25/04/2024	MANHÃ		X		
	TARDE	X			
	NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO RESP.	1	AJUDANTE	3	CAMINHONETE	1
		PEDREIRO	2		

TAREFAS REALIZADAS

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Brendel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE Nº 271725546-0



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 24

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA
SERGIPE

CONTRATO: 105/2023

ENDERECO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025

DATA:	TEMPO				
26/04/2024	MANHÃ		X		
	TARDE	X			
	NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO RESP.	1	AJUDANTE	3	CAMINHONETE	1
		PEDREIRO	2		

TAREFAS REALIZADAS

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Adriano da Silva
Sócio-Administrador
CPF: 929.663-065-72
CREA-SE: 271441624-1



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)				Nº	25
--------------------------------	--	--	--	----	----

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA
SERGIPE

CONTRATO: 105/2023

INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025

ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	27/04/2024	TEMPO	☀	☁	☔	
MANHÃ				X		
TARDE		X				
NOITE		X				

MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
--	------	--------------------------------------	------	---------------------------	------

TAREFAS REALIZADAS

SEM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - SÁBADO

SEM OCORRÊNCIA

OCORRÊNCIAS

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Adrianos Construções Ltda
Adriano Bezerra de Almeida
Sócio-Administrador
CPF: 929.663-065-72
CREA-SE: 271441624-1



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)				Nº	26
--------------------------------	--	--	--	----	----

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA
SERGIPE

CONTRATO: 105/2023

INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025

ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	28/04/2024	TEMPO	☀	☁	☔	
MANHÃ				X		
TARDE		X				
NOITE		X				

MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
--	------	--------------------------------------	------	---------------------------	------

TAREFAS REALIZADAS

SEM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - DOMINGO

SEM OCORRÊNCIA

OCORRÊNCIAS

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Brêndel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE Nº 2711725546-0



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 27

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA
SERGIPE
CONTRATO: 105/2023
INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025
ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	29/04/2024	TEMPO				
			MANHÃ		X	
			TARDE	X		
			NOITE	X		

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO RESP.	1	AUDANTE	3	CAMINHONETE	1
		PEDREIRO	2		

TAREFAS REALIZADAS

COLOCAÇÃO DE MEIO - FIO
CHUMBAMENTO DOS POSTES DE CONCRETO

OCCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO
CONTRATADA
CONTRATANTE

Brêndel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE Nº 271725546-0

Adriano Barbosa de Almeida
Sócio-Administrador
CPF: 929.663-065-72
CREA-SE: 271441624-1



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 28

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA
SERGIPE
CONTRATO: 105/2023
INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025
ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	30/04/2024	TEMPO				
		MANHÃ		X		
		TARDE	X			
		NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO RESP.	1	AUDANTE	3	CAMINHONETE	1
		PEDREIRO	2		

TAREFAS REALIZADAS

COLOCAÇÃO DE MEIO - FIO
CHUMBAMENTO DOS POSTES DE CONCRETO

OCCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO
CONTRATADA
CONTRATANTE



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)				Nº	29
--------------------------------	--	--	--	----	----

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA
SERGIPE

CONTRATO: 105/2023

INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025

ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	01/05/2024	TEMPO				
MANHÃ				X		
TARDE		X				
NOITE		X				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE

ENGENHEIRO RESP.	1	ALUDANTE	3	CAMINHONETE	1
		PEDREIRO	2		

TAREFAS REALIZADAS

SEM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - FERIADO DIA DO TRABALHADOR

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Adrianos Construções Ltda
Adriano Barbosa de Almeida
Sócio/Administrador
CPF: 829.863-065-72
CREA-SE: 271441624-1



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)				Nº	30
--------------------------------	--	--	--	----	----

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA
SERGIPE

CONTRATO: 105/2023

INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025

ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	02/05/2024	TEMPO				
MANHÃ				X		
TARDE		X				
NOITE		X				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE

ENGENHEIRO RESP.	1	ALUDANTE	3	CAMINHONETE	1
		PEDREIRO	2		

TAREFAS REALIZADAS

COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO NO CÍRCULO CENTRAL

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Brêndel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE Nº 271725546-0



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 31

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA
SERGIPE
CONTRATO: 105/2023
INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025
ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA	TEMPO	TEMPERATURA			
		MANHÃ	TARDE	NOITE	
03/05/2024					

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO RESP.	1	AUDANTE	3	CAMINHONETE	1
		PEDEIRO	2		

TAREFAS REALIZADAS

COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO NO CÍRCULO CENTRAL.

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA CONTRATANTE

Brendel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE Nº 2711725546-0

Adriano Barbosa de Almeida
Sócio-Administrador
CPF: 929.683-065-72
CREA-SE: 271441624-1



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 32

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA
SERGIPE
CONTRATO: 105/2023
INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025
ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA	TEMPO	TEMPERATURA			
		MANHÃ	TARDE	NOITE	
04/05/2024					

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE

TAREFAS REALIZADAS

SEM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - SÁBADO

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA CONTRATANTE



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)				Nº	33
--------------------------------	--	--	--	----	----

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA
SERGIPE

CONTRATO: 105/2023

INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025

ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	05/05/2024	TEMPO			
MANHÃ				X	
TARDE		X			
NOITE		X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE

TAREFAS REALIZADAS

SEM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - DOMINGO

OCORRÊNCIAS

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Adrianos Construções Ltda
Adriano Barbosa de Almeida
Sócio-Administrador
CPF: 929.663-065-72
CREA-SE: 271441624-1



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)				Nº	34
--------------------------------	--	--	--	----	----

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA
SERGIPE

CONTRATO: 105/2023

INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025

ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	06/05/2024	TEMPO			
MANHÃ				X	
TARDE		X			
NOITE		X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO RESP.	1	AJUDANTE	3	CAMINHONETE	1
		PEDREIRO	2	BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO NOS CANTEIROS

OCORRÊNCIAS

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Brêndel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE Nº 271725546-0



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 35

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA
SERGIPE

ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

CONTRATO: 105/2023

INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025

DATA:	TEMPO				
07/05/2024	MANHÃ			X	
	TARDE	X			
	NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO RESP.	1	AJUDANTE PEDREIRO	3 2	CAMINHONETE BETONEIRA	1 1

TAREFAS REALIZADAS

EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO NOS CANTEIROS

OCCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA CONTRATANTE

Brêndel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE nº 271725546-0

Adriano B...
Sócio-Administrador
CPF: 829.663-065-72
CREA-SE: 271441624-1



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 36

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA
SERGIPE

ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

CONTRATO: 105/2023

INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025

DATA:	TEMPO				
08/05/2024	MANHÃ			X	
	TARDE	X			
	NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO RESP.	1	AJUDANTE PEDREIRO	3 2	CAMINHONETE BETONEIRA	1 1

TAREFAS REALIZADAS

EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO NOS CANTEIROS

OCCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA CONTRATANTE



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)				Nº
				37

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA
SERGIPE

CONTRATO: 105/2023

INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025

ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	09/05/2024	TEMPO			
-------	------------	-------	--	--	--

MANHÃ	TARDE	NOITE
	X	

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO RESP.	1	AJUDANTE	3	CAMINHONETE	1
		PEDREIRO	2	BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO NOS CANTEIROS

SEM OCORRÊNCIA

OCORRÊNCIAS

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Adrianos Construções Ltda
Adriano Barbosa de Almeida
Sócio-Administrador
CPF: 929.663-065-72
CREA-SE: 271441624-1



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)				Nº
				38

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA
SERGIPE

CONTRATO: 105/2023

INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025

ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	10/05/2024	TEMPO			
-------	------------	-------	--	--	--

MANHÃ	TARDE	NOITE
	X	
		X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO RESP.	1	AJUDANTE	3	CAMINHONETE	1
		PEDREIRO	2	BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO NOS CANTEIROS

SEM OCORRÊNCIA

OCORRÊNCIAS

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Brêndel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE: 271725546-0



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 39

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA
SERGIPE

ENDERECO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

CONTRATO: 105/2023

INICIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025

DATA:	TEMPO				
11/05/2024	MANHÃ			X	
	TARDE	X			
	NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA	MÃO DE OBRA DIRETA	EQUIPAMENTOS
FUNÇÃO / CARGO	FUNÇÃO / CARGO	DESCRIÇÃO
QTDE	QTDE	QTDE

TAREFAS REALIZADAS

SEM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - SÁBADO

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA CONTRATANTE

Brendel dos Santos Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE nº 271725546-0

Adriano Brito de Almeida
Sócio-Administrador
CPF: 924.663-065-72
CREA-SE: 271441624-1



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 40

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA
SERGIPE

ENDERECO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

CONTRATO: 105/2023

INICIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025

DATA:	TEMPO				
12/05/2024	MANHÃ			X	
	TARDE	X			
	NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA	MÃO DE OBRA DIRETA	EQUIPAMENTOS
FUNÇÃO / CARGO	FUNÇÃO / CARGO	DESCRIÇÃO
QTDE	QTDE	QTDE

TAREFAS REALIZADAS

SEM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - DOMINGO

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA CONTRATANTE



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE
CONTRATO: 105/2023
INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025
ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	13/05/2024	TEMPO			
MANHÃ				X	
TARDE		X			
NOITE		X			

MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO RESP.	1	AJUDANTE PEDREIRO	2 2	CAMINHONETE BETONEIRA	1 1

TAREFAS REALIZADAS

EXECUÇÃO CHAPISCO NOS CANTEIROS

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Adrianos Construções Ltda
Adriano Barbosa de Almeida
Sócio-Administrador
CPF: 929.663-065-72
CREA-SE: 271441624-1



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE
CONTRATO: 105/2023
INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025
ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	14/05/2024	TEMPO			
MANHÃ				X	
TARDE		X			
NOITE		X			

MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO RESP.	1	AJUDANTE PEDREIRO	2 2	CAMINHONETE BETONEIRA	1 1

TAREFAS REALIZADAS

EXECUÇÃO CHAPISCO NOS CANTEIROS

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Brêndel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE Nº 271725546-0



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 43

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE.
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE

CONTRATO: 105/2023
INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025

ENDERECO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	15/05/2024	TEMPO				
-------	------------	-------	--	--	--	--

MANHÃ			X		
TARDE	X				
NOITE	X				

MÃO DE OBRA INDIRETA	QTD	MÃO DE OBRA DIRETA	QTD	EQUIPAMENTOS	QTD
FUNÇÃO / CARGO		FUNÇÃO / CARGO		DESCRIÇÃO	
ENGENHEIRO RESP.	1	AUDANTE	2	CAMINHONETE	1
		PEDREIRO	2	BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

EXECUÇÃO CHAPISCO NOS CANTEIROS

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA CONTRATANTE

Brêndel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE Nº 171725546-0

Adrianos Construções Ltda
Adriano Barreto de Almeida
Sócio-Administrador
CPF: 929.663-065-72
CREA-SE: 271441624-1



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 44

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE.
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE

CONTRATO: 105/2023
INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025

ENDERECO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	16/05/2024	TEMPO				
-------	------------	-------	--	--	--	--

MANHÃ			X		
TARDE	X				
NOITE	X				

MÃO DE OBRA INDIRETA	QTD	MÃO DE OBRA DIRETA	QTD	EQUIPAMENTOS	QTD
FUNÇÃO / CARGO		FUNÇÃO / CARGO		DESCRIÇÃO	
ENGENHEIRO RESP.	1	AUDANTE	2	CAMINHONETE	1
		PEDREIRO	2	BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

EXECUÇÃO CHAPISCO NOS CANTEIROS

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA CONTRATANTE



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)				Nº	45
--------------------------------	--	--	--	----	----

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE

CONTRATO: 105/2023

INÍCIO: 03/04/2024

FIM: 03/04/2025

ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	17/05/2024	TEMPO			
MANHÃ				X	
TARDE		X			
NOITE		X			

MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO RESP.	1	AJUDANTE PEDREIRO	2 2	CAMINHONETE BETONEIRA	1 1

TAREFAS REALIZADAS

EXECUÇÃO CHAPISCO NOS CANTEIROS

SEM OCORRÊNCIA

OCORRÊNCIAS

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Adrianos Construções Ltda
Adriano Barbosa de Almeida
Sócio-Administrador
CPF: 929.663-065-72
CREA-SE: 271441624-1



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)				Nº	46
--------------------------------	--	--	--	----	----

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE

CONTRATO: 105/2023

INÍCIO: 03/04/2024

FIM: 03/04/2025

ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	18/05/2024	TEMPO			
MANHÃ				X	
TARDE		X			
NOITE		X			

MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
--	------	--------------------------------------	------	---------------------------	------

TAREFAS REALIZADAS

EXECUÇÃO CHAPISCO NOS CANTEIROS

SEM OCORRÊNCIA

OCORRÊNCIAS

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Brêndel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE: 271725546-0



TEL.: (79) 9999-0000 NIN

ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA, 95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 47

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE. CONTRATO: 105/2023

LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOTA BONITA SERGIPE

ENDEREGO: POVOADO CAPUNGA EM MOTA BONITA - SERGIPE INÍCIO: 03/04/2024 FIM: 03/04/2025

DATA:	TEMPO				
19/05/2024	MANHÃ			X	
	TARDE	X			
	NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA	MÃO DE OBRA DIRETA	EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	FUNÇÃO / CARGO	QTD	QTD

TAREFAS REALIZADAS

SEM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - SÁBADO

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA CONTRATANTE

Brêndel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE nº 271725546-0

Adrianos Construções Ltda
Sócio-Administrador
CPF: 929.663-065-72
CREA-SE: 271441624-1



TEL.: (79) 9999-0000 NIN

ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA, 95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 48

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE. CONTRATO: 105/2023

LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOTA BONITA SERGIPE

ENDEREGO: POVOADO CAPUNGA EM MOTA BONITA - SERGIPE INÍCIO: 03/04/2024 FIM: 03/04/2025

DATA:	TEMPO				
20/05/2024	MANHÃ			X	
	TARDE	X			
	NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA	MÃO DE OBRA DIRETA	EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	FUNÇÃO / CARGO	QTD	QTD

ENGENHEIRO RESP.	1	AJUDANTE	2	BETONEIRA	1
		PEDREIRO	2		

TAREFAS REALIZADAS

REBOCO DOS CANTEIROS

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA CONTRATANTE



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 49

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE
CONTRATO: 105/2023
INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025
ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	21/05/2024	TEMPO	MANHÃ	TARDE	NOITE	☀	☁	☔
				X				
				X				
				X				

MÃO DE OBRA INDIRETA	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA	QTDE	EQUIPAMENTOS	QTDE
FUNÇÃO / CARGO		FUNÇÃO / CARGO		DESCRIÇÃO	
ENGENHEIRO RESP.	1	AJUDANTE	2	BETONEIRA	1
		PEDREIRO	2		

TAREFAS REALIZADAS

REBOCO DOS CANTEIROS

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Adrianos Construções Ltda
Adriano Barbosa de Almeida
Sócio-Administrador
CPF: 929.663-065-72
CREA-SE: 271441624-1



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 50

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE
CONTRATO: 105/2023
INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025
ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	22/05/2024	TEMPO	MANHÃ	TARDE	NOITE	☀	☁	☔
				X				
				X				

MÃO DE OBRA INDIRETA	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA	QTDE	EQUIPAMENTOS	QTDE
FUNÇÃO / CARGO		FUNÇÃO / CARGO		DESCRIÇÃO	
ENGENHEIRO RESP.	1	AJUDANTE	2	BETONEIRA	1
		PEDREIRO	2		

TAREFAS REALIZADAS

EXECUÇÃO DE REBOCO DOS CANTEIROS

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Brêndel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE Nº 271725546-0



TEL: (79) 9999-0000-1111

ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME

RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 51

OBRA:

REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE.
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE

CONTRATO:

105/2023

ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025

DATA:	23/05/2024	TEMPO				
		MANHÃ			X	
		TARDE		X		
		NOITE		X		

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO RESP.	1	AUDANTE PEDREIRO	2	BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

EXECUÇÃO DE REBOCO DOS CANTEIROS

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Brendel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE nº 271725546-0

Adrianos O. Augusto
Sócio-Administrador
CPF: 929.663-065-72
CREA-SE: 271441624-1



TEL: (79) 9999-0000-1111

ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME

RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 52

OBRA:

REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE.
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE

CONTRATO:

105/2023

ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025

DATA:	24/05/2024	TEMPO				
		MANHÃ			X	
		TARDE		X		
		NOITE		X		

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO RESP.	1	AUDANTE PEDREIRO	2	BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

EXECUÇÃO DE REBOCO DOS CANTEIROS

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)					Nº	53
--------------------------------	--	--	--	--	----	----

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE

CONTRATO: 105/2023

INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025

ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	25/05/2024	TEMPO	☀	☁	☔	☕
MANHÃ				X		
TARDE		X				
NOITE		X				

MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
--	------	--------------------------------------	------	---------------------------	------

TAREFAS REALIZADAS

SEM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - SÁBADO

SEM OCORRÊNCIA

OCORRÊNCIAS

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Adriano B. Costa
Sócio-Administrador
CPF: 929.663-065-72
CREA-SE: 271441624-1



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)					Nº	54
--------------------------------	--	--	--	--	----	----

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE

CONTRATO: 105/2023

INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025

ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	26/05/2024	TEMPO	☀	☁	☔	☕
MANHÃ				X		
TARDE		X				
NOITE		X				

MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
--	------	--------------------------------------	------	---------------------------	------

TAREFAS REALIZADAS

SEM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - DOMINGO

SEM OCORRÊNCIA

OCORRÊNCIAS

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Brêndel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE Nº 271725546-0



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 55

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE.
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOTA BONITA SERGIPE

ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOTA BONITA - SERGIPE

CONTRATO: 105/2023
INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025

DATA:	TEMPO				
27/05/2024	MANHÃ			X	
	TARDE	X			
	NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
AUDANTE	2				
PEDREIRO	2	BETONEIRA	1		

TAREFAS REALIZADAS

EXECUÇÃO DE REBOCO DOS CANTEIROS

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA CONTRATANTE

Brendel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE Nº 271725546-0

Adriano Barbosa de Almeida
Sócio-Administrador
CPF: 929.663-065-72
CREA-SE: 271441624-1



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 56

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE.
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOTA BONITA SERGIPE

ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOTA BONITA - SERGIPE

CONTRATO: 105/2023
INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025

DATA:	TEMPO				
28/05/2024	MANHÃ			X	
	TARDE	X			
	NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
AUDANTE	2				
PEDREIRO	2	BETONEIRA	1		

TAREFAS REALIZADAS

EXECUÇÃO DE REBOCO DOS CANTEIROS

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA CONTRATANTE



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 57

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE
CONTRATO: 105/2023
INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025
ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	29/05/2024	TEMPO				
MANHÃ				X		
TARDE		X				
NOITE		X				

MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
AJUDANTE PEDREIRO	2 2			BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

EXECUÇÃO DE REBOCO DOS CANTEIROS

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Adrianos
Adriano B. Almeida
Sócio-Administrador
CPF: 929.663-065-72
CREA-SE: 271441624-1



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 58

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE
CONTRATO: 105/2023
INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025
ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	30/05/2024	TEMPO				
MANHÃ				X		
TARDE		X				
NOITE		X				

MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE

TAREFAS REALIZADAS

SEM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - FERIADO CORPUS CHRISTI

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Brêndel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE Nº 471725546-0



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 59

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE.
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOTTA BONITA SERGIPE

CONTRATO: 105/2023
INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025
ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOTTA BONITA - SERGIPE

DATA:	TEMPO				
		☀	☁	☔	☁
31/05/2024	MANHÃ			X	
	TARDE	X			
	NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
AUDANTE	2				
PEDREIRO	2			BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

EXECUÇÃO DE REBOCO DOS CANTEIROS

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA CONTRATANTE

Brêndel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE Nº 271725546-0

Adriano Barreto da Almeida
Sócio-Administrador
CPF: 929.863-065-72
CREA-SE: 271441624-1



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 60

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE.
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOTTA BONITA SERGIPE

CONTRATO: 105/2023
INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025
ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOTTA BONITA - SERGIPE

DATA:	TEMPO				
		☀	☁	☔	☁
01/06/2024	MANHÃ			X	
	TARDE	X			
	NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE

TAREFAS REALIZADAS

SEM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - SÁBADO

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA CONTRATANTE



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME

RUA SANTIAGO TEIXEIRA, 95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)				Nº	61
--------------------------------	--	--	--	----	----

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE

CONTRATO: 105/2023

INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025

ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	02/06/2024	TEMPO	☀	☁	☔
MANHÃ				X	
TARDE		X			
NOITE		X			

MÃO DE OBRA INDIRETA	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA	EQUIPAMENTOS
FUNÇÃO / CARGO		FUNÇÃO / CARGO	DESCRIÇÃO

TAREFAS REALIZADAS

SEM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - DOMINGO

SEM OCORRÊNCIA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Adrianos Teixeira
Adriano B. Almeida
Sócio-Administrador
CPF: 929.663-065-72
CREA-SE: 271441624-1



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME

RUA SANTIAGO TEIXEIRA, 95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)				Nº	61
--------------------------------	--	--	--	----	----

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE

CONTRATO: 105/2023

INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025

ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	03/06/2024	TEMPO	☀	☁	☔
MANHÃ				X	
TARDE		X			
NOITE		X			

MÃO DE OBRA INDIRETA	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA	EQUIPAMENTOS
FUNÇÃO / CARGO		FUNÇÃO / CARGO	DESCRIÇÃO

		AJUDANTE	2	BETONEIRA	1
		PEDREIRO	2		

TAREFAS REALIZADAS

EXECUÇÃO DE REBOCO DOS CANTEIROS

SEM OCORRÊNCIA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Adriano B. Almeida
Engenheiro Civil
CREA-SE: 271725546-0



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 62

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE.
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE

ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	TEMPO				
04/06/2024					

MANHÃ	TARDE	NOITE
	X	X
		X

MÃO DE OBRA INDIRETA	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA	QTDE	EQUIPAMENTOS	QTDE
FUNÇÃO / CARGO		FUNÇÃO / CARGO		DESCRIÇÃO	
AUDANTE	2				
PEDEIREIRO	2	BETONEIRA	1		

TAREFAS REALIZADAS

EXECUÇÃO DE REBOCO DOS CANTEIROS

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA CONTRATANTE

Uirandel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE: 271725546-0

Adriano Barreira de Almeida
Sócio-Administrador
CPF: 929.663-065-72
CREA-SE: 271441624-1



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 63

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE.
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE

ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	TEMPO				
05/06/2024					

MANHÃ	TARDE	NOITE
	X	X
		X

MÃO DE OBRA INDIRETA	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA	QTDE	EQUIPAMENTOS	QTDE
FUNÇÃO / CARGO		FUNÇÃO / CARGO		DESCRIÇÃO	
AUDANTE	2				
PEDEIREIRO	2	BETONEIRA	1		

TAREFAS REALIZADAS

EXECUÇÃO DE REBOCO DOS CANTEIROS

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA CONTRATANTE



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA, 95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 64

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE
CONTRATO: 105/2023
INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025
ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	06/06/2024	TEMPO	SOL	CLOUD	WIND	WEATHER
MANHÃ						
TARDE		X				
NOITE		X				

MÃO DE OBRA INDIRETA	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA	QTDE	EQUIPAMENTOS	QTDE
FUNÇÃO / CARGO		FUNÇÃO / CARGO		DESCRIÇÃO	
AJUDANTE	2	AJUDANTE	2	BETONEIRA	1
PEDREIRO	2	PEDREIRO	2		

TAREFAS REALIZADAS

EXECUÇÃO DE REBOCO DOS CANTEIROS

SEM OCORRÊNCIA

OCORRÊNCIAS

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Adrianos Construções Ltda
Adriano Barreto Almeida
Sócio-Administrador
CPF: 929.683-065-72
CREA-SE: 271441624-1



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA, 95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 55

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE
CONTRATO: 105/2023
INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025
ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	07/06/2024	TEMPO	SOL	CLOUD	WIND	WEATHER
MANHÃ						
TARDE		X				
NOITE		X				

MÃO DE OBRA INDIRETA	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA	QTDE	EQUIPAMENTOS	QTDE
FUNÇÃO / CARGO		FUNÇÃO / CARGO		DESCRIÇÃO	
AJUDANTE	2	AJUDANTE	2	BETONEIRA	1
PEDREIRO	2	PEDREIRO	2		

TAREFAS REALIZADAS

EXECUÇÃO DE REBOCO DOS CANTEIROS

SEM OCORRÊNCIA

OCORRÊNCIAS

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Wendel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE: 271725546-0



Tel.: (79) 999.400.1111

ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 66

OBRA:

REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE.
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE

CONTRATO:

105/2023

ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

INÍCIO:
FIM

03/04/2024
03/04/2025

DATA:	TEMPO				
		MANHÃ	TARDE	NOITE	
			X	X	

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE

TAREFAS REALIZADAS

SEM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - SÁBADO

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Brenêl da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE Nº 2711725546-0

Adriano Barreira da Almeida
Sócio-Administrador
CPF: 929.663-065-72
CREA-SE: 271441624-1



Tel.: (79) 999.400.1111

ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 67

OBRA:

REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE.
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE

CONTRATO:

105/2023

ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

INÍCIO:
FIM

03/04/2024
03/04/2025

DATA:	TEMPO				
		MANHÃ	TARDE	NOITE	
			X	X	

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE

TAREFAS REALIZADAS

SEM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - DOMINGO

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)				Nº	67
--------------------------------	--	--	--	----	----

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE

CONTRATO: 105/2023

INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025

ENDERECO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	10/06/2024	TEMPO				
-------	------------	-------	--	--	--	--

MANHÃ		X			
TARDE	X				
NOITE	X				

MÃO DE OBRA INDIRETA	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA	EQUIPAMENTOS	QTDE
FUNÇÃO / CARGO		FUNÇÃO / CARGO	DESCRIÇÃO	
AJUDANTE	2		BETONEIRA	1
PEDREIRO	2			

TAREFAS REALIZADAS

EXECUÇÃO DAS CAIXAS DE PASSAGENS DA PARTE ELÉTRICA

SEM OCORRÊNCIA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Adrianos Construções Ltda
Adriano Barbosa de Almeida
Sócio-Administrador
CPF: 929.663-065-72
CREA-SE: 271441624-1



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)				Nº	68
--------------------------------	--	--	--	----	----

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE

CONTRATO: 105/2023

INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025

ENDERECO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	11/06/2024	TEMPO				
-------	------------	-------	--	--	--	--

MANHÃ		X			
TARDE	X				
NOITE	X				

MÃO DE OBRA INDIRETA	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA	EQUIPAMENTOS	QTDE
FUNÇÃO / CARGO		FUNÇÃO / CARGO	DESCRIÇÃO	
AJUDANTE	2		BETONEIRA	1
PEDREIRO	2			

TAREFAS REALIZADAS

EXECUÇÃO DAS CAIXAS DE PASSAGENS DA PARTE ELÉTRICA

SEM OCORRÊNCIA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Jrindel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE Nº 271725546-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 69

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE.
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE

CONTRATO: 105/2023
INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025

ENDERECO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	12/06/2024	TEMPO				
		MANHÃ		X		
		TARDE	X			
		NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA	QTDE	EQUIPAMENTOS	QTDE
FUNÇÃO / CARGO		FUNÇÃO / CARGO		DESCRIÇÃO	
AUDANTE	2				
PEDREIRO	2	BETONEIRA	1		

TAREFAS REALIZADAS

EXECUÇÃO DAS CAIXAS DE PASSAGENS DA PARTE ELÉTRICA

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Brêndel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE Nº 271725546-0

Adriano B. de Almeida
Sócio-Administrador
CPF: 929.863-065-72
CREA-SE: 271441624-1



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 70

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE.
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE

CONTRATO: 105/2023
INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025

ENDERECO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	13/06/2024	TEMPO				
		MANHÃ		X		
		TARDE	X			
		NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA	QTDE	EQUIPAMENTOS	QTDE
FUNÇÃO / CARGO		FUNÇÃO / CARGO		DESCRIÇÃO	
AUDANTE	2				
PEDREIRO	2	BETONEIRA	1		

TAREFAS REALIZADAS

EXECUÇÃO DAS CAIXAS DE PASSAGENS DA PARTE ELÉTRICA

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 71

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE
CONTRATO: 105/2023
INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025
ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	14/06/2024	TEMPO				
		MANHÃ		X		
		TARDE	X			
		NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
AJUDANTE	2				
PEDREIRO	2			BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

EXECUÇÃO DAS CAIXAS DE PASSAGENS DA PARTE ELÉTRICA

SEM OCORRÊNCIA

OCORRÊNCIAS

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Adrianos Construções Ltda
Adriano Barbosa de Almeida
Sócio-Administrador
CPF: 929.663-065-72
CREA-SE: 271441624-1



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 72

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE
CONTRATO: 105/2023
INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025
ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	15/06/2024	TEMPO				
		MANHÃ		X		
		TARDE	X			
		NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
--	------	--------------------------------------	------	---------------------------	------

TAREFAS REALIZADAS

SEM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - SÁBADO

SEM OCORRÊNCIA

OCORRÊNCIAS

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Adriano da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE Nº 271725546-0



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 73

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE.
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE

CONTRATO: 105/2023
INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025

ENDERECO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	16/06/2024	TEMPO				
-------	------------	-------	--	--	--	--

MANHÃ			X		
TARDE	X				
NOITE	X				

MÃO DE OBRA INDIRETA	MÃO DE OBRA DIRETA	EQUIPAMENTOS
FUNÇÃO / CARGO	FUNÇÃO / CARGO	DESCRIÇÃO
QTDE	QTDE	QTDE

TAREFAS REALIZADAS

SEM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - DOMINGO

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Brêndel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE Nº 2711725546-0

Adriano Barbosa de Alencar
Sócio/Administrador
CPF: 029.663-065-72
CREA-SE: 271441624-1



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 74

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE.
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE

CONTRATO: 105/2023
INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025

ENDERECO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	17/06/2024	TEMPO				
-------	------------	-------	--	--	--	--

MANHÃ			X		
TARDE	X				
NOITE	X				

MÃO DE OBRA INDIRETA	MÃO DE OBRA DIRETA	EQUIPAMENTOS
FUNÇÃO / CARGO	FUNÇÃO / CARGO	DESCRIÇÃO
QTDE	QTDE	QTDE

AUDANTE	2	BETONEIRA	1
PEDREIRO	2		

TAREFAS REALIZADAS

EXECUÇÃO DAS RAMPAIS DE ACESSIBILIDADE

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE
CONTRATO: 105/2023
INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025
ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	18/06/2024	TEMPO				
MANHÃ				X		
TARDE		X				
NOITE		X				

MÃO DE OBRA INDIRETA	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA	QTDE	EQUIPAMENTOS	QTDE
FUNÇÃO / CARGO		FUNÇÃO / CARGO		DESCRIÇÃO	
AJUDANTE	2	AJUDANTE	2	BETONEIRA	1
PEDREIRO	2	PEDREIRO	2		

TAREFAS REALIZADAS

EXECUÇÃO DAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE

SEM OCORRÊNCIA

OCORRÊNCIAS

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Adrianos Construções Ltda
Adriano Barbosa de Almeida
Sócio-Administrador
CPF: 929.663-065-72
CREA-SE: 271441624-1



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE
CONTRATO: 105/2023
INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025
ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	19/06/2024	TEMPO				
MANHÃ				X		
TARDE		X				
NOITE		X				

MÃO DE OBRA INDIRETA	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA	QTDE	EQUIPAMENTOS	QTDE
FUNÇÃO / CARGO		FUNÇÃO / CARGO		DESCRIÇÃO	
AJUDANTE	2	AJUDANTE	2	BETONEIRA	1
PEDREIRO	2	PEDREIRO	2		

TAREFAS REALIZADAS

EXECUÇÃO DAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE

SEM OCORRÊNCIA

OCORRÊNCIAS

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Brêndel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE Nº 271725546-0



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 77

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE.
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE

CONTRATO: 105/2023
INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025
ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	TEMPO				
		☀	☁	☔	⚡
20/06/2024	MANHÃ			X	
	TARDE	X			
	NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA	MÃO DE OBRA DIRETA	EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE
AUDANTE	2	BETONEIRA	1
PEDREIRO	2		

TAREFAS REALIZADAS

EXECUÇÃO DA DRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAIS

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA CONTRATANTE

Brendel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE 2711725546-0

Adriano B. de Almeida
Sócio-Administrador
CPF: 929.663-065-72
CREA-SE: 271441624-1



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 78

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE.
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE

CONTRATO: 105/2023
INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025
ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	TEMPO	☀	☁	☔	⚡
21/06/2024	MANHÃ		X		
	TARDE	X			
	NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA	MÃO DE OBRA DIRETA	EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE
AUDANTE	2	BETONEIRA	1
PEDREIRO	2		

TAREFAS REALIZADAS

EXECUÇÃO DA DRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAIS

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA CONTRATANTE



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA, 95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)				Nº	79
--------------------------------	--	--	--	----	----

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE

CONTRATO: 105/2023

INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025

ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	22/06/2024	TEMPO			
MANHÃ				X	
TARDE		X			
NOITE		X			

MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
--	------	--------------------------------------	------	---------------------------	------

TAREFAS REALIZADAS

SEM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - SÁBADO

SEM OCORRÊNCIA

OCORRÊNCIAS

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Adrianos Construção Ltda
Adriano Barbosa de Almeida
Sócio-Administrador
CPF: 929.663-065-72
CREA-SE: 271441624-1



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA, 95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)				Nº	80
--------------------------------	--	--	--	----	----

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE

CONTRATO: 105/2023

INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025

ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	23/06/2024	TEMPO			
MANHÃ				X	
TARDE		X			
NOITE		X			

MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
--	------	--------------------------------------	------	---------------------------	------

TAREFAS REALIZADAS

SEM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - DOMINGO

SEM OCORRÊNCIA

OCORRÊNCIAS

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Brêndel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE: 2714725546-0



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 81

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE.
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE

CONTRATO: 105/2023
INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025

ENDERECO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	24/06/2024	TEMPO				
-------	------------	-------	--	--	--	--

MANHÃ			X		
TARDE	X				
NOITE	X				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	Q'TDE	FUNÇÃO / CARGO	Q'TDE	DESCRIÇÃO	Q'TDE

TAREFAS REALIZADAS

SEM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - FERIADO DE SÃO JOÃO

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO
CONTRATADA
CONTRATANTE

Brendel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE: 2711725546-0

Adriano Batista de Almeida
Sócio-Administrador
CPF: 129.663-085-72
CREA-SE: 271441624-1



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 82

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE.
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE

CONTRATO: 105/2023
INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025

ENDERECO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	25/06/2024	TEMPO				
-------	------------	-------	--	--	--	--

MANHÃ			X		
TARDE	X				
NOITE	X				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTD	FUNÇÃO / CARGO	QTD	DESCRIÇÃO	QTD

AJUDANTE 2
PEDREIRO 2
BETONEIRA 1

TAREFAS REALIZADAS

EXECUÇÃO DO PISO INTERTRAVADO

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO
CONTRATADA
CONTRATANTE



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 83

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE
CONTRATO: 105/2023
INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025
ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	26/06/2024	TEMPO			
MANHÃ				X	
TARDE		X			
NOITE		X			

MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
AIUDANTE PEDREIRO	2 2			BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

EXECUÇÃO DO PISO INTERTRAVADO

SEM OCORRÊNCIA

OCORRÊNCIAS

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Adrianos Construções Ltda
Adriano Barbosa de Almeida
Sócio-Administrador
CPF: 929.663-065-72
CREA-SE: 271441624-1



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 84

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE
CONTRATO: 105/2023
INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025
ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	27/06/2024	TEMPO			
MANHÃ				X	
TARDE		X			
NOITE		X			

MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
AIUDANTE PEDREIRO	2 2			BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

EXECUÇÃO DO PISO INTERTRAVADO

SEM OCORRÊNCIA

OCORRÊNCIAS

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Brêndel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE Nº 171725546-0



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 85

OBRA:

REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE.
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE

CONTRATO: 105/2023

ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025

DATA:	TEMPO				
		MANHÃ	TARDE	NOITE	
28/06/2024					

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
AUDANTE	2				
PEDREIRO	2			BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

EXECUÇÃO DO PISO INTERRAVADO

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Brêndel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE Nº 2711725546-0

Adriano Brêndel da Costa Souza
Sócio-Administrador
CPF: 949.663-085-72
CREA-SE: 271441624-1



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 86

OBRA:

REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE.
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE

CONTRATO: 105/2023

ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025

DATA:	TEMPO				
		MANHÃ	TARDE	NOITE	
29/06/2024					

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE

TAREFAS REALIZADAS

SEM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - SÁBADO

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)				Nº	87
--------------------------------	--	--	--	----	----

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE

CONTRATO: 105/2023

INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025

ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	30/06/2024	TEMPO	☀	☁	☔
MANHÃ				X	
TARDE		X			
NOITE		X			

MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
--	------	--------------------------------------	------	---------------------------	------

TAREFAS REALIZADAS

SEM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - DOMINGO

SEM OCORRÊNCIA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Adrianos Construções Ltda
Adriano Barbosa de Almeida
Sócio-Administrador
CPF: 929.663-065-72
CREA-SE: 271441624-1



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)				Nº	88
--------------------------------	--	--	--	----	----

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE

CONTRATO: 105/2023

INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025

ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	01/07/2024	TEMPO	☀	☁	☔
MANHÃ				X	
TARDE		X			
NOITE		X			

MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
--	------	--------------------------------------	------	---------------------------	------

ENGENHEIRO	1	AJUDANTE	2	BETONEIRA	1
		PEDREIRO	2		

TAREFAS REALIZADAS

EXECUÇÃO DO PISO INTERTRAVADO

SEM OCORRÊNCIA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Brêndel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE Nº 271725546-0



TEL: (79) 3992.6001/1188

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 89

ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME

RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

OBRA:

REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOTA BONITA SERGIPE

CONTRATO: 105/2023

ENDERECO: POVOADO CAPUNGA EM MOTA BONITA - SERGIPE

INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025

DATA:	TEMPO				
		☀	☁	☔	☁
02/07/2024	MANHÃ			X	
	TARDE	X			
	NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AUDANTE	2	BETONEIRA	1
		PEDREIRO	2		

TAREFAS REALIZADAS

EXECUÇÃO DO PISO INTERTRAVADO

OCORRÊNCIAS

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Brendel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE Nº 271725546-0

Adriano Brito da Almeida
Sócio-Administrador
CPF: 929.663-065-72
CREA-SE: 271441624-1



TEL: (79) 3992.6001/1188

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 90

ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME

RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

OBRA:

REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOTA BONITA SERGIPE

CONTRATO: 105/2023

ENDERECO: POVOADO CAPUNGA EM MOTA BONITA - SERGIPE

INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025

DATA:	TEMPO	☀	☁	☔	☁
		☀	☁	☔	☁
03/07/2024	MANHÃ			X	
	TARDE	X			
	NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AUDANTE	2	BETONEIRA	1
		PEDREIRO	2		

TAREFAS REALIZADAS

EXECUÇÃO DO PISO INTERTRAVADO

OCORRÊNCIAS

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)				Nº	91
--------------------------------	--	--	--	----	----

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE

CONTRATO: 105/2023

INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025

ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	04/07/2024	TEMPO	☀️	☁️	☔️
MANHÃ				X	
TARDE		X			
NOITE		X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE	2	BETONEIRA	1
		PEDREIRO	2		

TAREFAS REALIZADAS

EXECUÇÃO DO PISO INTERTRAVADO

SEM OCORRÊNCIA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

ASSINATURAS

Adrianos Condições Ltda
Adriano Barbosa de Almeida
Sócio-Administrador
CPF: 929.663-065-72
CREA-SE: 271441624-1

Brêndel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE Nº 271725546-0



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)				Nº	92
--------------------------------	--	--	--	----	----

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE

CONTRATO: 105/2023

INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025

ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	05/07/2024	TEMPO	☀️	☁️	☔️
MANHÃ				X	
TARDE		X			
NOITE		X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE	2	BETONEIRA	1
		PEDREIRO	2		

TAREFAS REALIZADAS

EXECUÇÃO DO PISO INTERTRAVADO

SEM OCORRÊNCIA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

ASSINATURAS



TEL.: (79) 999.660.1111

ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 93

OBRA:

REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE

CONTRATO:

105/2023

ENDERECO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

INÍCIO:
FIM

03/04/2024
03/04/2025

DATA:	TEMPO				
06/07/2024					
	MANHÃ			X	
	TARDE	X			
	NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA	MÃO DE OBRA DIRETA	EQUIPAMENTOS
FUNÇÃO / CARGO	FUNÇÃO / CARGO	DESCRIÇÃO
QTDE	QTDE	QTDE

TAREFAS REALIZADAS

SEM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - SÁBADO

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Brêndel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE Nº 271725546-0



TEL.: (79) 999.660.1111

ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 94

OBRA:

REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE

CONTRATO:

105/2023

ENDERECO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

INÍCIO:
FIM

03/04/2024
03/04/2025

DATA:	TEMPO				
07/07/2024					
	MANHÃ			X	
	TARDE	X			
	NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA	MÃO DE OBRA DIRETA	EQUIPAMENTOS
FUNÇÃO / CARGO	FUNÇÃO / CARGO	DESCRIÇÃO
QTDE	QTDE	QTDE

TAREFAS REALIZADAS

SEM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - DOMINGO

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Adriano B. de Almeida
Sócio-Administrador
CPF: 929.663-065-72
CREA-SE: 271441624-1



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 95

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE
CONTRATO: 105/2023
INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025
ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	08/07/2024	TEMPO	MANHÃ	TARDE	NOITE	CLIMA
				X		
			X			
				X		

MÃO DE OBRA INDIRETA	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA	QTDE	EQUIPAMENTOS	QTDE
FUNÇÃO / CARGO		FUNÇÃO / CARGO		DESCRIÇÃO	
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE	2	BETONEIRA	1
		PEDREIRO	2		

TAREFAS REALIZADAS

EXECUÇÃO DO PISO INTERTRAVADO

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Adriano Bejose de Almeida
Sócio-Administrador
CPF: 929.863-065-72
CREA-SE: 271441624-1



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 96

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE
CONTRATO: 105/2023
INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025
ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	09/07/2024	TEMPO	MANHÃ	TARDE	NOITE	CLIMA
				X		
				X		

MÃO DE OBRA INDIRETA	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA	QTDE	EQUIPAMENTOS	QTDE
FUNÇÃO / CARGO		FUNÇÃO / CARGO		DESCRIÇÃO	
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE	2	BETONEIRA	1
		PEDREIRO	2		

TAREFAS REALIZADAS

EXECUÇÃO DO PISO INTERTRAVADO

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Brendel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE Nº 271725546-0



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA, 95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 97

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE.
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE

CONTRATO: 105/2023
INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025
ENDERECO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	TEMPO				
10/07/2024	MANHÃ TARDE NOITE	☒ ☒ ☒	☒ ☒ ☒	☒ ☒ ☒	☒ ☒ ☒

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AUDANTE PEDREIRO	2	BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

EXECUÇÃO DO PISO INTERTRAVADO

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO
CONTRATADA
CONTRATANTE

Brendel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE Nº 271725546-0

Adriano Barbosa de Almeida
Sócio-Administrador
CPF: 929.663-065-72
CREA-SE: 271441624-1



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA, 95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 98

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE.
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE

CONTRATO: 105/2023
INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025
ENDERECO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	TEMPO				
11/07/2024	MANHÃ TARDE NOITE	☒ ☒ ☒	☒ ☒ ☒	☒ ☒ ☒	☒ ☒ ☒

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AUDANTE PEDREIRO	2	BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

EXECUÇÃO DO PISO INTERTRAVADO

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO
CONTRATADA
CONTRATANTE



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)				Nº	99
--------------------------------	--	--	--	----	----

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE

CONTRATO: 105/2023

INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025

ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	12/07/2024	TEMPO			
		MANHÃ		X	
		TARDE	X		
		NOITE	X		

MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE PEDREIRO	2 2	BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

EXECUÇÃO DO PISO INTERTRAVIDO

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Adrianos Construções Ltda
Adriano Barbosa de Almeida
Sócio-Administrador
CPF: 929.863-065-72
CREA-SE: 271441624-1



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)				Nº	100
--------------------------------	--	--	--	----	-----

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE

CONTRATO: 105/2023

INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025

ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	13/07/2024	TEMPO			
		MANHÃ		X	
		TARDE	X		
		NOITE	X		

MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
--	------	--------------------------------------	------	---------------------------	------

TAREFAS REALIZADAS

SEM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - SÁBADO

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Daniel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE: 271725546-0



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 101

OBRA:

REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE

CONTRATO:

105/2023

ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

INÍCIO:

03/04/2024
FIM 03/04/2025

DATA:	14/07/2024	TEMPO				
		MANHÃ			X	
		TARDE	X			
		NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE

TAREFAS REALIZADAS

SEM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - DOMINGO

OCCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Brendel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE/271725546-0

Adriano B. de Almeida
Sócio-Administrador
CPF: 929.663-065-72
CREA-SE: 271441624-1



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 102

OBRA:

REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE

CONTRATO:

105/2023

ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

INÍCIO:

03/04/2024
FIM 03/04/2025

DATA:	15/07/2024	TEMPO				
		MANHÃ			X	
		TARDE	X			
		NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE

ENGENHEIRO 1

AJUDANTE 2
PEDREIRO 2

BETONEIRA 1

TAREFAS REALIZADAS

EXECUÇÃO DO CONCRETO NATURAL

COLOCAÇÃO DOS BANCOS

OCCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 103

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE.
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE

CONTRATO: 105/2023

INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025

ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	16/07/2024	TEMPO				
MANHÃ				X		
TARDE		X				
NOITE		X				

MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE PEDREIRO	2 2	BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

EXECUÇÃO DO CONCRETO NATURAL
COLOCAÇÃO DOS BANCOS

SEM OCORRÊNCIA

OCORRÊNCIAS

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Adriano Baylousa de Almeida
Sócio-Administrador
CPF: 929.683-065-72
CREA-SE: 271441624-1



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 104

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE.
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE

CONTRATO: 105/2023

INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025

ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	17/07/2024	TEMPO				
MANHÃ				X		
TARDE		X				
NOITE		X				

MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE PEDREIRO	2 2	BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

EXECUÇÃO DO CONCRETO NATURAL
COLOCAÇÃO DOS BANCOS

SEM OCORRÊNCIA

OCORRÊNCIAS

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Brêndel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE Nº 271725546-0



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 105

OBRA:

REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE.
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE

CONTRATO:

105/2023

ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

INÍCIO:

03/04/2024

FIM:

03/04/2025

DATA:	18/07/2024	TEMPO				
MANHÃ				X		
TARDE			X			
NOITE			X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE	2	BETONEIRA	1
		PEDREIRO	2		

TAREFAS REALIZADAS

EXECUÇÃO DO CONCRETO NATURAL

COLOCAÇÃO DOS BANCOS

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Brêndel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE nº 271725546-0

Adriano Bezerra de Almeida
Sócio-Administrador
CPF: 929.663-065-72
CREA-SE: 271441624-1



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 106

OBRA:

REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE.
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE

CONTRATO:

105/2023

ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

INÍCIO:

03/04/2024

FIM:

03/04/2025

DATA:	19/07/2024	TEMPO				
			MANHÃ		X	
			TARDE	X		
			NOITE	X		

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE	2	BETONEIRA	1
		PEDREIRO	2		

TAREFAS REALIZADAS

EXECUÇÃO DO CONCRETO NATURAL

COLOCAÇÃO DOS BANCOS

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 107

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE
CONTRATO: 105/2023
INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025
ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	20/07/2024	TEMPO	MANHÃ	TARDE	NOITE	ÍCONES
				X		☀
			X			☁
					X	☀

MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
--	------	--------------------------------------	------	---------------------------	------

TAREFAS REALIZADAS

SEM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - SÁBADO

SEM OCORRÊNCIA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Adrianos Construções Ltda
Adriano Barbosa de Almeida
Sócio-Administrador
CPF: 929.663-065-72
CREA-SE: 271441624-1



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 108

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE
CONTRATO: 105/2023
INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025
ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	21/07/2024	TEMPO	MANHÃ	TARDE	NOITE	ÍCONES
					X	☀
			X			☁
				X		☀

MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
--	------	--------------------------------------	------	---------------------------	------

TAREFAS REALIZADAS

SEM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - DOMINGO

SEM OCORRÊNCIA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Brêndel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE: 271725546-0



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 109

OBRA:

REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE

CONTRATO:

105/2023

ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

INÍCIO:

03/04/2024

FIM:

03/04/2025

DATA:	22/07/2024	TEMPO				
		MANHÃ		X		
		TARDE	X			
		NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AUDANTE	2	BETONEIRA	1
		PEDREIRO	2		

TAREFAS REALIZADAS

EXECUÇÃO DO CONCRETO COM PIGMENTAÇÃO

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Brendel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE Nº 271725346-0



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 110

OBRA:

REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE

CONTRATO:

105/2023

ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

INÍCIO:

03/04/2024

FIM:

03/04/2025

DATA:	23/07/2024	TEMPO				
		MANHÃ		X		
		TARDE	X			
		NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AUDANTE	2	BETONEIRA	1
		PEDREIRO	2		

TAREFAS REALIZADAS

EXECUÇÃO DO CONCRETO COM PIGMENTAÇÃO

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Adriano Barbosa de Almeida
Sócio-Administrador
CPF: 929.663-065-72
CREA-SE: 271441624-1



RUA SANTIAGO TEIXEIRA, 95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

Nº 111

REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE

CONTRATO: 105/2023

INÍCIO:	03/04/2024
FIM	03/04/2025

DATA:	24/07/2024	TEMPO				
		MANHÃ		X		
		TARDE	X			
		NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE	2	BETONEIRA	1
		PEDREIRO	2		

EXECUÇÃO DO CONCRETO COM PIGMENTAÇÃO

OCORRÊNCIAS

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATANTE

Adriano Barbosa de Almeida
Sócio-Administrador
CPF: 929.663-065-72
CREASE: 271441624-1

Brendel da Costa Souza
 Engenheiro Civil
 CREA-SE nº 271725546-0



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA, 95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO
CNPJ: 34.920.476/000110-9

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

112

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE, LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA

105/2023

03/04/2024	IN/CIO:
03/04/2025	FIM

DATA:	25/07/2024	TEMPO				
		MANHÃ		X		
		TARDE	X			
		NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE	2	BETONEIRA	1
		PEDREIRO	2		

TAREFAS REALIZADAS

EXECUÇÃO DO CONCRETO COM PIGMENTAÇÃO

SEM OCORRÊNCIA

OCORRÊNCIAS

ASSINATURAS

CONTRATADA

CONTRATANTE



TEL.: (79) 999.4601-888

ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME

RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 113

OBRA:

REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE.
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE

CONTRATO:

105/2023

ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025

DATA:	TEMPO				
26/07/2024					

MANHÃ					
TARDE	X				
NOITE	X				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AUDANTE PEDREIRO	2	BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

EXECUÇÃO DO CONCRETO COM PIGMENTAÇÃO

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Brêndel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE Nº 271725546-0



TEL.: (79) 999.4601-888

ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME

RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 114

OBRA:

REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE.
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE

CONTRATO:

105/2023

ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025

DATA:	TEMPO				
27/07/2024					

MANHÃ					
TARDE	X				
NOITE	X				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE

TAREFAS REALIZADAS

SEM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - SABADO

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Adriano Brito de Almeida
Sócio-Administrador
CPF: 929.863-065-72
CREA-SE: 271441624-1



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)				Nº	115
--------------------------------	--	--	--	----	-----

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE

CONTRATO: 105/2023

INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025

ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	28/07/2024	TEMPO	MANHÃ	TARDE	NOITE	TEMPERATURA	CLIMA
				X			
			X				
					X		

MÃO DE OBRA INDIRETA	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA	QTDE	EQUIPAMENTOS	QTDE
FUNÇÃO / CARGO		FUNÇÃO / CARGO		DESCRIÇÃO	

TAREFAS REALIZADAS

SEM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - DOMINGO

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE


Adriano Brilhante de Almeida
Sócio-Administrador
CPF: 929.663-065-72
CREA-SE: 271441624-1



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)				Nº	116
--------------------------------	--	--	--	----	-----

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE

CONTRATO: 105/2023

INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025

ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	29/07/2024	TEMPO	MANHÃ	TARDE	NOITE	TEMPERATURA	CLIMA
				X			
			X				
					X		

MÃO DE OBRA INDIRETA	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA	QTDE	EQUIPAMENTOS	QTDE
FUNÇÃO / CARGO		FUNÇÃO / CARGO		DESCRIÇÃO	
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE	2	BETONEIRA	1
		PEDREIRO	2		

TAREFAS REALIZADAS

EXECUÇÃO DO CONCRETO COM PIGMENTAÇÃO

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE


Brêndel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE Nº 271725546-0



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 117

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE.
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE

CONTRATO: 105/2023
INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025

ENDEREGO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	30/07/2024	TEMPO			
		MANHÃ		X	
		TARDE	X		
		NOITE	X		

MÃO DE OBRA INDIRETA	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA	QTDE	EQUIPAMENTOS	QTDE
FUNÇÃO / CARGO		FUNÇÃO / CARGO		DESCRIÇÃO	
ENGENHEIRO	1	AUDANTE	2	BETONEIRA	1
		PEDEIREIRO	2		

TAREFAS REALIZADAS

EXECUÇÃO DO CONCRETO COM PIGMENTAÇÃO

OCORRÊNCIAS

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Brêndel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE Nº 271725546-0



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 118

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE.
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE

CONTRATO: 105/2023
INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025

ENDEREGO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	31/07/2024	TEMPO			
		MANHÃ		X	
		TARDE	X		
		NOITE	X		

MÃO DE OBRA INDIRETA	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA	QTDE	EQUIPAMENTOS	QTDE
FUNÇÃO / CARGO		FUNÇÃO / CARGO		DESCRIÇÃO	
ENGENHEIRO	1	AUDANTE	2	BETONEIRA	1
		PEDEIREIRO	2		

TAREFAS REALIZADAS

EXECUÇÃO DO CONCRETO COM PIGMENTAÇÃO

OCORRÊNCIAS

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Adriano Brito Augusto
Adriano Brito Augusto de Almeida
Sócio-Administrador
CPF: 929.663-065-72
CREA-SE: 271441624-1



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 119

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE
CONTRATO: 105/2023
INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025
ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	01/08/2024	TEMPO			
MANHÃ				X	
TARDE		X			
NOITE		X			

MÃO DE OBRA INDIRETA	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA	QTDE	EQUIPAMENTOS	QTDE
FUNÇÃO / CARGO		FUNÇÃO / CARGO		DESCRIÇÃO	
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE	2	BETONEIRA	1
		PEDREIRO	2		

TAREFAS REALIZADAS

EXECUÇÃO DO CONCRETO COM PIGMENTAÇÃO

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Adriano Barbosa de Almeida
Sócio-Administrador
CPF: 929.663-065-72
CREA-SE: 271441624-1



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 120

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE
CONTRATO: 105/2023
INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025
ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	02/08/2024	TEMPO			
MANHÃ				X	
TARDE		X			
NOITE		X			

MÃO DE OBRA INDIRETA	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA	QTDE	EQUIPAMENTOS	QTDE
FUNÇÃO / CARGO		FUNÇÃO / CARGO		DESCRIÇÃO	
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE	2	BETONEIRA	1
		PEDREIRO	2		

TAREFAS REALIZADAS

EXECUÇÃO DO CONCRETO COM PIGMENTAÇÃO

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Brêndel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE: 271725546-0



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 121

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE.
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE

CONTRATO: 105/2023
INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025
ENDERECO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	TEMPO				
03/08/2024	MANHÃ			X	
	TARDE	X			
	NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA	QTDE	EQUIPAMENTOS	QTDE
FUNÇÃO / CARGO		FUNÇÃO / CARGO		DESCRIÇÃO	

TAREFAS REALIZADAS

SEM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - SÁBADO

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA CONTRATANTE

Brendel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE Nº 271725546-0



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA,95 SALA 01 CENTRO- CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº 122

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE.
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE

CONTRATO: 105/2023
INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025
ENDERECO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	TEMPO				
04/08/2024	MANHÃ			X	
	TARDE	X			
	NOITE	X			

MÃO DE OBRA INDIRETA	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA	QTDE	EQUIPAMENTOS	QTDE
FUNÇÃO / CARGO		FUNÇÃO / CARGO		DESCRIÇÃO	

TAREFAS REALIZADAS

SEM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - DOMINGO

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA CONTRATANTE

Adrianos Condições Ltda
Adriano Barbosa de Almeida
Sócio-Administrador
CPF: 929.663-065-72
CREA-SE: 271441624-1



ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA SANTIAGO TEIXEIRA, 95 SALA 01 CENTRO - CAMPO DO BRITO/SE
CNPJ: 34.920.476/0001-62

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)				Nº	123
--------------------------------	--	--	--	----	-----

OBRA: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO VICENTE,
LOCALIZADA NO POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA SERGIPE

CONTRATO: 105/2023

INÍCIO: 03/04/2024
FIM: 03/04/2025

ENDEREÇO: POVOADO CAPUNGA EM MOITA BONITA - SERGIPE

DATA:	05/08/2024	TEMPO				
MANHÃ				X		
TARDE		X				
NOITE		X				

MÃO DE OBRA INDIRETA	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA	QTDE	EQUIPAMENTOS	QTDE
FUNÇÃO / CARGO		FUNÇÃO / CARGO		DESCRIÇÃO	
AJUDANTE	2		2	BETONEIRA	1
PEDREIRO	2		2		

TAREFAS REALIZADAS

EXECUÇÃO DO CONCRETO COM PIGMENTAÇÃO

OCORRÊNCIAS

SEM OCORRÊNCIA

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Brêndel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE Nº 271725546-0

Adriano Teófilo de Almeida
Sócio-Administrador
CPF: 929.663-065-72
CREA-SE: 271441624-1

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	34.920.476/0001-62
Nome	ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA
Período de apuração	06/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	79124645 / Reinf CP 26969287712 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 1.267,73	R\$ 1.267,73
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 3.722,31	R\$ 3.722,31
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 938,57	R\$ 938,57
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 5.928,61	R\$ 5.928,61

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ADRIANO BARBOSA DE ALMEIDA
CPF	929.663.065-72
Telefone	8116-7565

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	16/07/2024 17:08:01
Nº do recibo de entrega	0000050000248682991
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	026.036.765-63

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ADRIANOS CONSTRUÇOES LTDA	CNPJ	34.920.476/0001-62
Período apuração	06/2024	Número do Recibo	50000248682991
Data/Hora da Transmissão	16/07/2024 17:08:01	Identificação da Apuração de Débitos	79124645 / Reinf CP 26969287712 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000246843584
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SANTIAGO TEIXEIRA	Número	95
Complemento	SALA 01	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	CAMPO DO BRITO	UF	SE
CEP	49520000	Telefone	7999660888
Correio Eletrônico	GERENCIA@JFCONTABILIDADE-SE.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	ADRIANO BARBOSA DE ALMEIDA	CPF	92966306572
Telefone	81167565		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.017.21489/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	87,75		
Saldo a Pagar	87,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.017.21489/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	35,10		
Saldo a Pagar	35,10		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.017.21489/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	52,65		
Saldo a Pagar	52,65		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.017.21489/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	7,02		
Saldo a Pagar	7,02		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.017.21489/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	21,06		
Saldo a Pagar	21,06		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.017.21489/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	105,30		
Saldo a Pagar	105,30		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.017.21489/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	702,00		
Saldo a Pagar	702,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.018.33460/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	170,77		
Saldo a Pagar	170,77		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.018.33460/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	68,30		
Saldo a Pagar	68,30		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.018.33460/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	102,46		
Saldo a Pagar	102,46		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.018.33460/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	13,66		
Saldo a Pagar	13,66		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.018.33460/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	40,98		
Saldo a Pagar	40,98		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.018.33460/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	204,92		
Saldo a Pagar	204,92		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.018.33460/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	1.366,18		
Saldo a Pagar	1.366,18		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.015.76850/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	7,07		
Saldo a Pagar	7,07		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.015.76850/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	2,82		
Saldo a Pagar	2,82		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.015.76850/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	4,24		
Saldo a Pagar	4,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.015.76850/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	0,56		
Saldo a Pagar	0,56		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.015.76850/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	1,69		
Saldo a Pagar	1,69		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.015.76850/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	8,48		
Saldo a Pagar	8,48		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.015.76850/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	56,56		
Saldo a Pagar	56,56		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.018.33487/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	89,51		
Saldo a Pagar	89,51		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.018.33487/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	35,80		
Saldo a Pagar	35,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.018.33487/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	53,70		
Saldo a Pagar	53,70		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.018.33487/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	7,16		
Saldo a Pagar	7,16		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.018.33487/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	21,48		
Saldo a Pagar	21,48		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.018.33487/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	107,41		
Saldo a Pagar	107,41		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.018.33487/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	716,09		
Saldo a Pagar	716,09		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.019.53298/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	49,49		
Saldo a Pagar	49,49		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.019.53298/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	19,79		
Saldo a Pagar	19,79		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.019.53298/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	29,69		
Saldo a Pagar	29,69		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.019.53298/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	3,95		
Saldo a Pagar	3,95		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.019.53298/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	11,87		
Saldo a Pagar	11,87		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.019.53298/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	59,39		
Saldo a Pagar	59,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.019.53298/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	395,98		
Saldo a Pagar	395,98		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	1.267,73		
Saldo a Pagar	1.267,73		



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 34.920.476

Nome Empregador: ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA

Qtd. Trabalhadores: 9

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024

Número da Guia: 0124071618801611-1

Emitida por: 026.036.765-63 - JEFFERSON VINICIUS

Data Emissão: 16/07/2024 17:04:31 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.015.76850/73				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024		JOSE CARLOS SANTOS SANTANA	00316000006	062.585.205-29	101	19/07/2024	Mensal	282,84	22,62	0,00	0,00	0,00	22,62
				Total do Tomador				282,84	22,62	0,00	0,00	0,00	22,62
				Total do Estabelecimento				90.015.76850/73	22,62	0,00	0,00	0,00	22,62
				Total da Guia				16.184,14	1.294,69	0,00	0,00	0,00	1.294,69



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 34.920.476

Nome Empregador: ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA

Qtd. Trabalhadores: 9

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024

Número da Guia: 0124071618801611-1

Emitida por: 026.036.765-63 - JEFFERSON VINICIUS

Data Emissão: 16/07/2024 17:04:31 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		90.017.21489/75		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024		DANILO DOS SANTOS	00316000008	087.532.815-60	101	19/07/2024	Mensal	1.247,26	99,77	0,00	0,00	0,00	99,77
06/2024		IGO ALMEIDA SANTOS	00316000005	018.831.495-41	101	19/07/2024	Mensal	2.262,74	181,01	0,00	0,00	0,00	181,01
				Total do Tomador			Sem Tomador	3.510,00	280,78	0,00	0,00	0,00	280,78
				Total do Estabelecimento			90.017.21489/75	3.510,00	280,78	0,00	0,00	0,00	280,78
							Total da Guia	16.184,14	1.294,69	0,00	0,00	0,00	1.294,69



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

34.920.476

Nome Empregador:

ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA

9

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/07/2024

Número da Guia:

0124071618801611-1

Emitida por:

JEFFERSON VINICIUS

Qtd. Trabalhadores:

16/07/2024 17:04:31 (Brasília)

Data Emissão:

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		90.018.33460/71		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024		JOSE CARLOS DE JESUS ANDRADE	00316000012	870.177.505-78	101	19/07/2024	Mensal	2.027,04	162,16	0,00	0,00	0,00	162,16
06/2024		JOSE CARLOS SANTOS SANTANA	00316000006	062.585.205-29	101	19/07/2024	Mensal	1.979,90	158,39	0,00	0,00	0,00	158,39
06/2024		JOSE WELLINGTON SANTOS DA PIEDADE	00316000013	077.691.395-62	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		NICOLAU BARRETO DOS SANTOS	00316000011	113.992.275-05	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
				Total do Tomador		Sem Tomador		6.830,94	546,47	0,00	0,00	0,00	546,47
				Total do Estabelecimento		Total da Guia		6.830,94	546,47	0,00	0,00	0,00	546,47
								16.184,14	1.294,69	0,00	0,00	0,00	1.294,69



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

34.920.476

Nome Empregador:

ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA

Qtd. Trabalhadores:

9

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/07/2024

Número da Guia:

0124071618801611-1

Emitida por:

JEFFERSON VINICIUS

Data Emissão:

16/07/2024 17:04:31 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.018.33487/71				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024		FRANKLYN BARRETO DOS SANTOS	00316000009	089.945.765-76	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		VALDENOR BRITO DOS SANTOS JUNIOR	003160000091	068.108.675-03	101	19/07/2024	Mensal	2.168,46	173,47	0,00	0,00	0,00	173,47
Total do Tomador								3.580,46	286,43	0,00	0,00	0,00	286,43
Total do Estabelecimento								3.580,46	286,43	0,00	0,00	0,00	286,43
Total da Guia								16.184,14	1.294,69	0,00	0,00	0,00	1.294,69



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 34.920.476

Nome Empregador: ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA

Vencimento da Guia: 19/07/2024

Número da Guia: 0124071618801611-1

Emitida por: 026.036.765-63 - JEFFERSON VINICIUS

Qtd. Trabalhadores: 9

Origem: Gestão de Guias

Data Emissão: 16/07/2024 17:04:31 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:		Sem Tomador															
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria
06/2024		VLADEMIR RODRIGUES DA CRUZ	00316000014	723.224.975-68	101	1907/2024	Mensal	1.979,90	158,39	0,00	0,00	0,00	158,39						
				Total do Tomador		Sem Tomador		1.979,90	158,39	0,00	0,00	0,00	158,39						
				Total do Estabelecimento		90.019.53298/73		1.979,90	158,39	0,00	0,00	0,00	158,39						
				Total da Guia		16.184,14		1.294,69	1.294,69	0,00	0,00	0,00	1.294,69						



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 34.920.476 Nome Empregador: ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA

Qtd. Trabalhadores: 9 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124071618801611-1 Emitida por: 026.036.765-63 - JEFFERSON VINICIUS Data Emissão: 16/07/2024 17:04:31 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 90.015.76850/73		Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
		06/2024	101	1	282,84	22,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62
Total do Estabelecimento				90.015.76850/73	282,84	22,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62

Estabelecimento: 90.017.21489/75		Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
		06/2024	101	2	3.510,00	280,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,78
Total do Estabelecimento				90.017.21489/75	3.510,00	280,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,78

Estabelecimento: 90.018.33460/71		Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
		06/2024	101	4	6.830,94	546,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,47
Total do Estabelecimento				90.018.33460/71	6.830,94	546,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,47

Estabelecimento: 90.018.33487/71		Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
		06/2024	101	2	3.580,46	286,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,43
Total do Estabelecimento				90.018.33487/71	3.580,46	286,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,43

Estabelecimento: 90.019.53298/73		Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
		06/2024	101	1	1.979,90	158,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,39
Total do Estabelecimento				90.019.53298/73	1.979,90	158,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,39
Total da Guia					16.184,14	1.294,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,69



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 34.920.476 Nome Empregador: ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA

Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124071618801611-1 Emitida por: 026.036.765-63 - JEFFERSON VINICIUS

Qtd. Trabalhadores: 9 Origem: Gestão de Guias

Date Emissão: 16/07/2024 17:04:31 (Brasília)

Descrição das categorias:	
191 - Empregado - Geral - Inclui-se o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT	
192 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.712/2008	
193 - Empregado - Aprendiz	
194 - Empregado - Doméstico	
195 - Empregado - Contrato a termo fixado nos termos da Lei 9.601/1998	
196 - Empregado - Contrato a termo fixado nos termos da Lei 6.019/1974	
197 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS	
198 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS	
199 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente	
200 - Empregado - Contrato de trabalho temporário	
201 - Empregado - Contrato de trabalho temporário	
202 - Trabalhador avulso não pontual	
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público	
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão	
303 - Servidor público ocupante de cargo em comissão	
304 - Servidor público exercite de mandato selvio. Inclui-se com exercício de cargo em comissão	
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública	
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria	
307 - Militar	
308 - Militar	
309 - Agente público - Outros	
310 - Servidor público eventual	
311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça a disposição da Justiça Eleitoral	
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato	
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino	
701 - Contribuinte Individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual	
711 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de passageiros	
712 - Contribuinte Individual - Dirigente de empresa	
721 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, com FGTS	
722 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FGTS	
723 - Contribuinte Individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal	
724 - Contribuinte Individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal	
725 - Contribuinte Individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção	
726 - Contribuinte Individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção	
741 - Contribuinte Individual - Microempreendedor Individual	
742 - Contribuinte Individual - Microempreendedor Individual	
743 - Contribuinte Individual - Agente de trânsito	
744 - Contribuinte Individual - Agente de trânsito	
771 - Contribuinte Individual - Membro de conselho telar, nos termos da Lei 8.089/1990	
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa	
801 - Estagiário	
802 - Estagiário	
803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.359/1994	
804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário	
805 - Alínea não profissional em formação que recebe bolsa	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 34.920.476

Nome Empregador: ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA

Qtd. Trabalhadores: 9

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024

Número da Guia: 0124071618801611-1

Emitida por: 026.036.765-63 - JEFFERSON VINICIUS

Data Emissão: 16/07/2024 17:04:31 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração		FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
			Total								
06/2024	90.015.7685073	1	282,84		22,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62
06/2024	90.017.2148975	2	3.510,00		280,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,78
06/2024	90.018.3346071	4	6.830,94		546,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,47
06/2024	90.018.3348771	2	3.580,46		286,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,43
06/2024	90.019.5329873	1	1.979,90		158,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,39
Total da Guia			16.184,14		1.294,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,69



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 34.920.476 Nome Empregador: ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA

Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124071618801611-1 Emitida por: 026.036.765-63 - JEFFERSON VINICIUS

Qtd. Trabalhadores: 9

Data Emissão: 16/07/2024 17:04:31 (Brasília)

Origem: Gestão de Guias

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 90.015.76850/73										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	13 - FGTS (período anterior) mensal	1	282,84	22,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62
Total do Estabelecimento		90.015.76850/73	282,84	22,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62
Estabelecimento: 90.017.21489/75										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	11 - FGTS mensal	2	2.638,83	211,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,10
06/2024	12 - FGTS 13º salário	1	588,33	47,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,06
06/2024	13 - FGTS (período anterior) mensal	1	282,84	22,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62
Total do Estabelecimento		90.017.21489/75	3.510,00	280,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,78
Estabelecimento: 90.018.33460/71										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	11 - FGTS mensal	4	6.783,80	542,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,70
06/2024	13 - FGTS (período anterior) mensal	1	47,14	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,77
Total do Estabelecimento		90.018.33460/71	6.830,94	546,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,47
Estabelecimento: 90.018.33487/71										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	11 - FGTS mensal	2	3.391,90	271,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,35
06/2024	13 - FGTS (período anterior) mensal	1	188,56	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,08
Total do Estabelecimento		90.018.33487/71	3.580,46	286,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,43
Estabelecimento: 90.019.53298/73										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	11 - FGTS mensal	1	1.979,90	158,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,39
Total do Estabelecimento		90.019.53298/73	1.979,90	158,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,39



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

34.920.476

Nome Empregador:

ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA

Qtd. Trabalhadores:

9

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/07/2024

Número da Guia:

0124071618801611-1

Emitida por:

026.036.765-63 - JEFFERSON VINICIUS

Data Emissão:

16/07/2024 17:04:31 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
06/2024	9	16.184,14	1.294,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,69		
	Total da Guia	16.184,14	1.294,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,69		

Relatório de envio dos eventos do eSocial

(00316) ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA

Evento	Descrição	Recibo	Protocolo	Recebido	Grupo	Operação	Status
S-1005	(0012) CNO 900195329873 PAV CAMPO DO BRITO	1.1.00000000026439884626	1.1.202406.00000000010203060741	14/06/2024	Iniciais	Inclusão	Processado
S-1200	(01883149541) IGO ALMEIDA SANTOS	1.1.00000000026968987791	1.1.202407.00000000010383826419	16/07/2024	Periódicos	Inclusão	Processado
S-1200	(06258520529) JOSE CARLOS SANTOS SANTANA	1.1.00000000026968988139	1.1.202407.00000000010383826419	16/07/2024	Periódicos	Inclusão	Processado
S-1200	(06810867503) VALDENOR BRITO DOS SANTOS JUNIOR	1.1.00000000026968988430	1.1.202407.00000000010383826419	16/07/2024	Periódicos	Inclusão	Processado
S-1200	(08994576576) FRANKLYN BARRETO DOS SANTOS	1.1.00000000026968988587	1.1.202407.00000000010383826419	16/07/2024	Periódicos	Inclusão	Processado
S-1200	(11399227505) NICOLAU BARRETO DOS SANTOS	1.1.00000000026968988755	1.1.202407.00000000010383826419	16/07/2024	Periódicos	Inclusão	Processado
S-1200	(87017750578) JOSE CARLOS DE JESUS ANDRADE	1.1.00000000026968988975	1.1.202407.00000000010383826419	16/07/2024	Periódicos	Inclusão	Processado
S-1200	(07769139562) JOSE WELLINGTON SANTOS DA PIEDADE	1.1.00000000026968989154	1.1.202407.00000000010383826419	16/07/2024	Periódicos	Inclusão	Processado
S-1200	(72322497568) VLADEMIR RODRIGUES DA CRUZ	1.1.00000000026968989663	1.1.202407.00000000010383826419	16/07/2024	Periódicos	Inclusão	Processado
S-1210	(01883149541) IGO ALMEIDA SANTOS	1.1.00000000026968989208	1.1.202407.00000000010383826419	16/07/2024	Periódicos	Inclusão	Processado
S-1210	(06258520529) JOSE CARLOS SANTOS SANTANA	1.1.00000000026968989273	1.1.202407.00000000010383826419	16/07/2024	Periódicos	Inclusão	Processado
S-1210	(08753281560) DANILO DOS SANTOS	1.1.00000000026968989325	1.1.202407.00000000010383826419	16/07/2024	Periódicos	Inclusão	Processado
S-1210	(06810867503) VALDENOR BRITO DOS SANTOS JUNIOR	1.1.00000000026968989376	1.1.202407.00000000010383826419	16/07/2024	Periódicos	Inclusão	Processado
S-1210	(08994576576) FRANKLYN BARRETO DOS SANTOS	1.1.00000000026968989428	1.1.202407.00000000010383826419	16/07/2024	Periódicos	Inclusão	Processado
S-1210	(11399227505) NICOLAU BARRETO DOS SANTOS	1.1.00000000026968989469	1.1.202407.00000000010383826419	16/07/2024	Periódicos	Inclusão	Processado
S-1210	(87017750578) JOSE CARLOS DE JESUS ANDRADE	1.1.00000000026968989523	1.1.202407.00000000010383826419	16/07/2024	Periódicos	Inclusão	Processado
S-1298	(00316) ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA	1.1.00000000026946770423	1.1.202407.00000000010376607575	15/07/2024	Periódicos	Inclusão	Processado
S-1299	(00316) ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA	1.1.00000000026566741007	1.1.202406.00000000010297617624	27/06/2024	Periódicos	Inclusão	Processado
S-1299	(00316) ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA	1.1.00000000026969287712	1.1.202407.00000000010383929275	16/07/2024	Periódicos	Inclusão	Processado
S-2200	(000013) JOSE WELLINGTON SANTOS DA PIEDADE	1.1.00000000026552128094	1.1.202406.00000000010294064913	26/06/2024	Não periódicos	Inclusão	Retificado
S-2200	(000013) JOSE WELLINGTON SANTOS DA PIEDADE	1.1.00000000026947373286	1.1.202407.00000000010376775412	15/07/2024	Não periódicos	Retificação	Processado
S-2206	(000014) VLADEMIR RODRIGUES DA CRUZ	1.1.00000000026967220419	1.1.202407.00000000010383107861	16/07/2024	Não periódicos	Inclusão	Processado
S-2206	(000014) VLADEMIR RODRIGUES DA CRUZ	1.1.00000000026967227725	1.1.202407.00000000010383112077	16/07/2024	Não periódicos	Inclusão	Processado
S-2299	(000008) DANILO DOS SANTOS	1.1.00000000026552126826	1.1.202406.00000000010294064913	26/06/2024	Não periódicos	Inclusão	Processado
S-3000	(01883149541) IGO ALMEIDA SANTOS	1.1.00000000026946794868	1.1.202407.00000000010376615217	15/07/2024	Não periódicos	Inclusão	Processado
S-3000	(06258520529) JOSE CARLOS SANTOS SANTANA	1.1.00000000026946795075	1.1.202407.00000000010376615217	15/07/2024	Não periódicos	Inclusão	Processado
S-3000	(06810867503) VALDENOR BRITO DOS SANTOS JUNIOR	1.1.00000000026946795266	1.1.202407.00000000010376615217	15/07/2024	Não periódicos	Inclusão	Processado
S-3000	(08994576576) FRANKLYN BARRETO DOS SANTOS	1.1.00000000026946795422	1.1.202407.00000000010376615217	15/07/2024	Não periódicos	Inclusão	Processado
S-3000	(11399227505) NICOLAU BARRETO DOS SANTOS	1.1.00000000026946795550	1.1.202407.00000000010376615217	15/07/2024	Não periódicos	Inclusão	Processado
S-3000	(87017750578) JOSE CARLOS DE JESUS ANDRADE	1.1.00000000026946795694	1.1.202407.00000000010376615217	15/07/2024	Não periódicos	Inclusão	Processado
S-3000	(07769139562) JOSE WELLINGTON SANTOS DA PIEDADE	1.1.00000000026946795875	1.1.202407.00000000010376615217	15/07/2024	Não periódicos	Inclusão	Processado
S-3000	(01883149541) IGO ALMEIDA SANTOS	1.1.00000000026946796010	1.1.202407.00000000010376615217	15/07/2024	Não periódicos	Inclusão	Processado

Relatório de envio dos eventos do eSocial

(00316) ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA

Evento	Descrição	Recibo	Protocolo	Recebido	Grupo	Operação	Status
S-3000	(06258520529) JOSE CARLOS SANTOS SANTANA	1.1.00000000026946796104	1.1.202407.00000000010376615217	15/07/2024	Não periódicos	Inclusão	Processado
S-3000	(08753281560) DANILO DOS SANTOS	1.1.00000000026946796182	1.1.202407.00000000010376615217	15/07/2024	Não periódicos	Inclusão	Processado
S-3000	(06810867503) VALDENOR BRITO DOS SANTOS JUNIOR	1.1.00000000026946796248	1.1.202407.00000000010376615217	15/07/2024	Não periódicos	Inclusão	Processado
S-3000	(08994576576) FRANKLYN BARRETO DOS SANTOS	1.1.00000000026946796325	1.1.202407.00000000010376615217	15/07/2024	Não periódicos	Inclusão	Processado
S-3000	(11399227505) NICOLAU BARRETO DOS SANTOS	1.1.00000000026946796398	1.1.202407.00000000010376615217	15/07/2024	Não periódicos	Inclusão	Processado
S-3000	(87017750578) JOSE CARLOS DE JESUS ANDRADE	1.1.00000000026946796481	1.1.202407.00000000010376615217	15/07/2024	Não periódicos	Inclusão	Processado